**BAUPOL****BAUPOL Spółka z oo**

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury **79/2000****ORYGINAŁ****FAKTURA VAT****Odbiorca**

Nazwa Urząd Gminy w Dobrczu
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022 Miejscowość Dobrcz
NIP 554-12-97-971

Data wystawienia 07.07.2000
Data sprzedaży lipiec 2000
Termin zapłaty 17.07.2000
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWiu	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe wg. zestawienia na protokole	134	kpl	70 000,00 zł	70 000,00 zł	7%	4 900,00 zł

Słownie złotych:
siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset zł
00/100

Razem: **Do zapłaty** 74 900,00 zł **VAT** 4 900,00 zł **Netto** 70 000,00 zł

W tym:

<u>74 900,00 zł</u>	<u>4 900,00 zł</u>	22%	<u> </u>
		7%	<u>70 000,00 zł</u>
		0%	<u> </u>
		zw.	<u> </u>

PREZES ZARZĄDU


Osoba upoważniona
do odbioru faktury

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi:

umowa

215



BAUPOL sp. z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT (budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia...06 lipiec2000 r. przy udziale przedstawicieli ;

1. Inwestora.
2. Generalnego Wykonawcy
3. Podwykonawcy
4. Innych członków

Urząd Gminy DOBRZ – Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor
BAUPOL – Zbigniew PIETRUSZEWSKI – kier. budowl.

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :
3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Nr	Nazwa rodzajów robót	W okresie rozlicz. NETTO	wg. poprzedniego protokołu NETTO	Wartość od początku Robót NETTO	UWAGI
		3	4	5	6
1	2				
	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna wg. zestawienia	70.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji

1. Kierownik Budowl.
BAUPOL sp. z o.o.
2. Zbigniew Pietruszewski
3. ins. bud. CP-12-75-12-14
4.

Roboty wykonane w protokole
 odbiegają z dn. 6.07.2000
 na kwotę netto 70.000 zofdy
 wykonano

W. Zaluski
 Zgodnie z ustawa o samorządach
 publikujemy art 13 ust 1

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 2000-07-12
 Zatwierdzono na sumę
 słownie: ...
 Ostateczna suma do
 Do wypłaty z sum budżetowych
 część dz.
 dnia 2000-07-12

Optocena
 19 09 8000
 19 09 8000
 19 09 8000

Rekwirowane 26.898,44 zł
 30% z 5%
 70.000 x 3,5% = 2.450,00 zł
 3,5% od
 70.000 zł

Kamenn
 pozostałe do
 29.348,44
 45.551,56 - pender do Baupar-u

Kwota 26.898,44 zł
 30% z 5%
 2.450,00 zł
 3,5% z 70.000
 2.450,00 zł

Zestawienie wartości wykonanych robót

Investor: Urząd Gminy w Dobrczu

Sala gimnastyczna

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
1. Wykopy	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemne	-	140 000,00	140 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemne	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	70 000,00	90 000,00	160 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	-	-	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowanie	-	-	-	93 086,45
8. Stolarka	-	-	-	155 477,86
9. Posadzki	-	10 000,00	10 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	-	-	21 387,05
11. Elewacja	-	-	-	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	-	-	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	-	-	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud."B"	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
Razem roboty budowlane	70 000,00	385 818,07	455 818,07	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	-	5 000,00	5 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	-	-	-	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	-	-	-	82 416,00
V Instalacja elektryczna	-	-	-	103 716,00
VI Zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
VII Zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	-	50 000,00	50 000,00	362 264,00
Razem	70 000,00	435 818,07	505 818,07	1 793 229,42