

BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

Przebieg 08.08.00

1.400 / 35
41.400 } Baupol
243 / 7-8

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia...03 sierpień

.....2000 r. przy udziale przedstawicieli ;

1. Inwestora.

2. Generalnego Wykonawcy

3. Podwykonawcy

4. Innych członków

Urząd Gminy DOBRZYCA – Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor
BAUPOL – Zbigniew PIETRUSZEWSKI – kier. budowl.

Komisja stwierdza, co następuje:



1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru.

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :

3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Nr	Nazwa rodzajów robót	W okresie rozlicz. NETTO	wg. poprzedniego protokołu NETTO	Wartość od początku Robót NETTO	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna wg. zestawienia	40.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji

1.  Kierownik Budowy
2.  BAUPOL sp. z o.o.
3.  Piotr Orzechowski
4.  Włodzimierz



BAUPOL Spółka z oo

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury 87/2000

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Odbiorca

Nazwa Urząd Gminy w Dobrczu
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022 Miejscowość DOBRCZ
NIP 554-12-97-971

Data wystawienia 03.08.2000
Data sprzedaży 03.08.2000
Termin zapłaty 10.08.2000
Sposób zapłaty Przelew 7 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWIU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe		szt	40 000,00 zł	40 000,00 zł	7%	2 800,00 zł

Razem: **Do zapłaty VAT**
42 800,00 zł 2 800,00 zł **Netto 40 000,00 zł**

W tym:

42 800,00 zł	2 800,00 zł	22%	
		7%	40 000,00 zł
		0%	
		zw.	

Słownie złotych:
czterdzieściadwytysiąceosiemsetzł
00/100

V-ce Prezes Zarządu

mgr inż. Marek Pietrzak

Osoba upoważniona
do odbioru faktury

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie II/O B-szcz 17701187-202550-111-KOBI-01

Zestawienie wartości wykonanych robót **Inwestor: Urząd Gminy w Dobrczu** **Sala gimnastyczna**

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
1. Wykopy	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemne	-	140 000,00	140 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemne	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	40 000,00	160 000,00	200 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	-	-	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowanie	-	-	-	93 086,45
8. Stoiarka	-	-	-	155 477,86
9. Posadzki	-	10 000,00	10 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	-	-	21 387,05
11. Elewacja	-	-	-	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	-	-	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	-	-	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud."B"	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
Razem roboty budowlane	40 000,00	455 818,07	495 818,07	1 430 965,42
instalacja wewnętrzne wod-kan	-	5 000,00	5 000,00	66 034,00
instalacja wewnętrzna c-o	-	-	-	60 013,00
Wentylacja mechaniczna	-	-	-	82 416,00
instalacja elektryczna	-	-	-	103 716,00
zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	-	50 000,00	50 000,00	362 264,00
Razem	40 000,00	505 818,07	545 818,07	1 793 229,42



Z
O
O
Z
Z

Wskazywane u protokole
oddachu z dnia 3.08.2000r.
na kwotę netto 40000 złotych
wynoszące 7.08.2000a

Władysław Jakubczak
Upr. bud. Nr WBS-7210/310/82

Zgodnie z ustawą o zemineralizacji
publicznych art. 13 ust. 1.

Sprawdzono pod względem
dokładności i poprawności
dnia 2000-08-08
Sprawdzono na sumę
4.280,00 zł
słownie cztery tysiące
dwieście osiemdziesiąt
zł
Do wypłaty z sum budżetowych
10000 zł
część do rozdz. poz. 10000
dnia 2000-08-08

080/800

$40.000 - 1.400 = 38.600$

1.400,- na konto obrotu B.S. Dobry - Baysol
1.400,- na konto firmy Baysol Felitru

Chiaczono
potwierdzeniem przelewu
Nr 19
dnia 2000-08-08