



BAUPOL Spółka z oo

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

12/6
Urząd Gminy Dobrcz
Wpł. za 2000-02-15
Nr 1062 zał. 1

Numer faktury **14 / 2000**

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Odbiorca

Urząd Gminy Dobrcz

ul. Długa 50/12

iczt. 86-022

Miejscowość DOBRCZ

554-12-97-971

Data wystawienia

14.02.2000

Data sprzedaży

14.02.2000

Termin zapłaty

21.01.2000

Sposób zapłaty

Przelew 7 dni

Nazwa towaru lub usługi	KWiu	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
roboty budowlano-montażowe	134	szt	60 000,00 zł	60 000,00 zł	7%	4 200,00 zł

POLECENIE PRZELEWU/ROBRANIA

W części rachunku: **URZĄD GMINY DOBRCZ**
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534236

Na części rachunku: **BAUPOL Spółka z o.o.**
ul. Przemysłowa 14a
Bydgoszcz

w (Banku): **Powszechny Bank Kredytowy**
w Wa-wie II/O Bydgoszcz

Nr rach: **17701187-202550-111-KOBI-01**

62-345-3670-9

Kwota
zł. gr. 64.200,-

00r. 14/2000-roboty budowlano-montażowe

URZĄD GMINY DOBRCZ

(pieczęć zleceniodawcy i podpis)

V-ce Prezes Zarządu
mgr inż. Marek Pietrzak
Osoba upoważniona
do wystawienia faktury



4 200,00 zł	Netto	60 000,00 zł
4 200,00 zł	22%	
	7%	60 000,00 zł
	0%	
	zw.	

Powszechny Bank Kredytowy w Wa-wie II/O B-szcz 17701187-202550-111-KOBI-01




BAUPOL Spółka z oo

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury 14 / 2000

ORYGINAŁ



Odbiorca

Nazwa Urząd Gminy Dobrcz
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022 Miejscowość DOBRCZ
NIP 554-12-97-971

FAKTURA VAT

Data wystawienia 14.02.2000
Data sprzedaży 14.02.2000
Termin zapłaty 21.01.2000
Sposób zapłaty Przelew 7 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWiu	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe	134	szt	60 000,00 zł	60 000,00 zł	7%	4 200,00 zł

Słownie złotych:

sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	64 200,00 zł	4 200,00 zł	60 000,00 zł
W tym:	64 200,00 zł	4 200,00 zł	22% 60 000,00 zł
			7% 0%
			zw.

V-ce Prezes Zarządu

mgr inż. Marek Pietrzak

Osoba upoważniona

do odbioru faktury

Osoba upoważniona

do wystawienia faktury

Uwagi

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych art. 13 ust. 1.

15.07.2009

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 2000-02-16
Zatwierdzono na sumę
słownie
Do wypłaty z sumy wypłatowych
część dz. rozdz. poz.
dnia 2000-02-16

080 132 9 32/13
Opłacono przelewem 14.02.2000 19.02.00

Załącznik:

Zestawienie wartości wykonanych robót

Inwestor: Urząd Gminy w Dobrczu

Sala gimnastyczna

12/b

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
I ROBOTY BUDOWLANE	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wykopy	23 619,12	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	53 967,47	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemne	60 000,00	0,00	60 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemne	0,00	0,00	0,00	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	0,00	0,00	0,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	0,00	0,00	0,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	0,00	0,00	0,00	93 086,45
8. Stolarka	0,00	0,00	0,00	155 477,86
9. Posadzki	0,00	0,00	0,00	262 330,43
10. Malowanie	0,00	0,00	0,00	21 387,05
11. Elewacja	0,00	0,00	0,00	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	0,00	0,00	0,00	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	0,00	0,00	0,00	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud."B"	10 238,83	10 238,83	10 238,83	10 238,83
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	0,00	0,00	0,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	0,00	0,00	0,00	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	0,00	0,00	0,00	82 416,00
V Instalacja elektryczna	0,00	0,00	0,00	103 716,00
VI Zewnętrzne sieci wod-kan	0,00	0,00	0,00	33 819,00
VII Zewnętrzne sieci deszcz.	0,00	0,00	0,00	16 266,00
RAZEM	147 825,42	87 825,42	147 825,42	1 793 229,42

V-ce Prezes Zarządu

mgr inż. Marek Pietrzak

14.02.2020

Budowa Sala gimnastyczna DOBRZ

Obiekt

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-rementowych)

w okresie od dnia 19... r. do dnia 14.02.2000 19... r.

sporządzony dnia 19... r. przy udziale przedstawicieli:

Investora Wład. Gm. Dobrz Ob. Wł. Jankowski

Generalnego wykonawcy Banfol Ob. Karol. Tiespalski

Podwykonawcy Ob. Zbigniew Pietruszka

Innych osób Ob.

Komisja stwierdza, że roboty:

1. Zgodnie z wykonanymi robotami, tj. ...

2. Na podstawie niniejszego protokołu odbioru robót ...

Uwagi i zastrzeżenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

kop. zestawienia na przedkier.
stronie

3. Roboty ujęte wyżej w kolumnach 1—5 zostały wykonane zgodnie z umową (projektami i kosztorysami).
4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu odbioru ustalenię wartości robót wykonanych od początku budowy, tj.