



BAUPOL Spółka z oo

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury 148/2000

ORIGINAL

FAKTURA VAT

Odbiorca

Nazwa Urząd Gminy w Dobrczu
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022 Miejscowość Dobrcz
NIP 554-12-97-971

Data wystawienia 04.12.2000
Data sprzedaży grudzień 2000
Termin zapłaty 14.12.2000
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWiu	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty instalacyjne-zmiany technolog. wg. protokołu konieczności	134	kpl	29 912,34 zł	29 912,34 zł	7%	2 093,86 zł

Słownie złotych:

trzydzieści dwatysiąć sześć zł

dwadzieścia gr

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	32 006,20 zł	2 093,86 zł	29 912,34 zł

W tym:			22%	
	32 006,20 zł	2 093,86 zł	7%	29 912,34 zł
			0%	
			zw.	

Osoba upoważniona
do odbioru faktury

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie II O/Bydgoszcz 17701187-202550-111-KOBI-01

Endiowa Sala pinnatifida Dabr. 17

Objekt Roboty budowlano-montażowe - r. docelowe
- instalacyjne

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-remontowych)

w okresie od dnia 19..... r. do dnia 4. 12. 2000 19..... r.
sporządzony dnia 4. 12. 2000 19..... r.

sporządzony dnia 4.12.2000 r. przy udziale przedstawicieli:

Inwestora United Lumber Police

Ob

Generalnego wykonawcy: Białopół 92 20 00

C3.

Przewykonawcy

Ca.

innych członków

○

Komisja stwierdza, co następuje:

4. Zakres wykonanych robót objętych tym projektem jest zgodny z opisami w kwi-
totece) obmiaru.

2. Na podstawie niniejszego projektu...

Nr	Nazwa rodzajów robót lub asortymentów	Wartość w zł	Wartość w gr	Wartość w grosz	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	Roboty instalacyjne - smagły technologicznie - dodatkowe 29.912,34 zł + VAT				

police
2600

3. Roboty ujęte wyżej w kolumnach 1—5 zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem).

4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości robót wykonanych od początku budowy, podane w ust. 5.

14-16-34

na kwotę 24.917,34 Nr. 148/2000
to należności za roboty dodatkowe
na hali sportowej w Dobroju
zgodnie z umową z dnia
02.10.2000r.

27.12.2000r.



Zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych art. 13 ust. 1.

29.9/12,34 - 3,5% 1;046,93 gwarancja Baupolu
na konto G.S. Dobru

30.959,27 zł → na konto Baupolu

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 2001-01-05
Zatwierdzono na sumę 24.917,34 zł
słownie: cztery tysiące czterysta siedemnaście i 34/100 zł
Do wypłaty z sum budżetowych 24.917,34 zł
część dz. rozdz. poz.
dnia 2001-01-05

Opłacono 24.917,34 Nr 16/2000
poleceniem przelewu
z dnia 05.01.2001r.

5. Zestawienie wartości wykonywanych robót:

[illegible]

Protokół sporządzono bez udziału przedstawiciela inwestora, ponieważ:

Dodatkowi procentowe do robót wykazywanych w małym zakresie i w okresie jesienno-zimowym

Razem II

Poradnictwowe koszty zatrudnienia pra- cowników zniepełnospraw- nionych	% Ogółem
.....	

~~Interf. by~~ ~~anad:oru~~

54	215	52
----	-----	----

Maciej Budowy
Kier. robot podwykonawcy

Drina

4/12/2007

7/03 1. A. 1316/13W/Om/84

(red)

~~mer in: Mervyn Dymally~~ ~~DP 2000~~

mię. robot podwykonalwy

UMOWA

zawarta w dniu 02.10.2000r. pomiędzy Zarządem Gminy w Dobrczu reprezentowanym przez :

1.mgr inż. Krzysztofa Szalę – Przewodniczącego Zarządu

2. Marię Jędryczka - Członka Zarządu

zwanymi dalej „zamawiającym”, a

„BAUPOL” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 14a reprezentowaną przez :

1.mgr inż. Marka Pietrzaka - V-ce Prezesa Zarządu

zwaną dalej „wykonawcą” o następującej treści :

§ 1

Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych strony zawierają umowę, mocą której zamawiający z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na :

- roboty budowlane (kanał zewnętrzny na c.o. i wodociąg)
 - instalacja wodno – kanalizacyjna i c.o. (przeróbki)
 - roboty montażowe (konstrukcja stalowa pod wentylatory)
 - instalacja wewnętrzna c.o. (zamiana rur stalowych na rury z polipropylenu)
 - instalacja wodociągowa (zamiana rur stalowych na rury z polipropylenu)
- w budowanej hali sportowej oraz pomieszczeniach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przylegających do łącznika hali sportowej.

§ 2

Obowiązki nadzoru inwestorskiego z ramienia zamawiającego będzie pełnił p. Władysław Jakubczak.

§ 3

Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego.

§ 4

Odbiór robót dokonany zostanie w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o zakończeniu robót.

§ 5

Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do dnia 15.11.2000r.

§ 6

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi :
29.912,34 zł . netto plus 7% podatek VAT, tj. brutto 32.006,20 zł.
(słownie : trzydzieści dwa tysiące sześć złotych dwadzieścia groszy)

6/2

§ 7

Należność za wykonanie robót regulowana będzie w terminie 30 dni od dostarczenia faktury – przelewem.

§ 8

Ustala się, że za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, dwa dla zamawiającego.

Zamawiający : ZARZĄD GMINY

Przewodniczący w Dobroczu
Zarządu Gminy

mgr inż. Ryszard Szala

Członek Zarządu

Maria Jedryczka

Wykonawca :

V-ce Prezes Zarządu

mgr inż. Sławomir Kłuszek

BAUPOL sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 14A, tel/fax 42-28-80
85-753 BYDGOSZCZ



BAUPOL Spółka z oo

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury 163/2000

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Odbiorca

Nazwa Urząd Gminy w Dobrczu
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022 Miejscowość Dobrcz
NIP 554-12-97-971

Data wystawienia 15.12.2000
Data sprzedaży grudzień 2000
Termin zapłaty 25.12.2000
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWiu	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlane wg. zestawienia	134	kpl	50 000,00 zł	50 000,00 zł	7%	3 500,00 zł

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	53 500,00 zł	3 500,00 zł	50 000,00 zł

W tym:			22%	
	53 500,00 zł	3 500,00 zł	7%	50 000,00 zł
			0%	
			zw.	

Słownie złotych:

pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset zł

00/100

URZĄD GMINY W DOBRZU

G. Michalska

Osoba upoważniona
do odbioru faktury

PRZEDSIĘWZIENIA

mgr inż. Leszek Górnicki

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie II O/Bydgoszcz 17701187-202550-111-KOBI-01



BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia...15 grudzień2000 r. przy udziale przedstawicieli ;

1. Inwestora. .Urząd Gminy DOBRZCZ – Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor
2. Generalnego Wykonawcy .BAUPOL –Zbigniew PIETRUSZEWSKI – kier. budowl.
3. Podwykonawcy
4. Innych członków

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :
3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Nr	Nazwa rodzajów robót	W okresie rozlicz. NETTO	wg . poprzedniego protokołu NETTO	Wartość od początku Robót NETTO	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna wg. zestawienia	50.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji

1. Kierownik Budowy
2. BAUPOL sp. z o.o.
3. Zbigniew Pietruszewski
4. upr. bud. GP.KZ.7342/104/02...

Zestawienie wartości wykonanych robót

Inwestor: Urząd Gminy w Dobrczu
Sala gimnastyczna

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
1. Wykopy	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemna	-	150 000,00	150 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemna	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	-	240 000,00	240 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	5 000,00	53 457,94	58 457,94	93 086,45
8. Stolarka	-	90 000,00	90 000,00	155 477,86
9. Posadzki	-	100 000,00	100 000,00	262 330,43
10. Malowanie	5 000,00	-	5 000,00	21 387,05
11. Elewacja	40 000,00	-	40 000,00	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	-	-	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	-	-	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud."B"	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
Razem roboty budowlane	50 000,00	804 276,01	854 276,01	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	-	46 000,00	46 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	-	59 000,00	59 000,00	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	-	50 000,00	50 000,00	82 416,00
V Instalacja elektryczna	-	55 000,00	55 000,00	103 716,00
VI Zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
VII Zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	-	255 000,00	255 000,00	362 264,00
Razem	50 000,00	1 059 276,01	1 109 276,01	1 793 229,42

**BAUPOL****BAUPOL Spółka z oo**ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Urząd Gminy Dobrcz
Wpł. dn. 20.12.00
Nr 9392

Numer faktury 162/2000

ORYGINAŁ

Odbiorca

Nazwa Urząd Gminy w Dobrczu
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022
NIP 554-12-97-971
Miejscowość Dobrcz

FAKTURA VAT

Data wystawienia 15.12.2000
Data sprzedaży grudzień 2000
Termin zapłaty 25.12.2000
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlane wg. zestawienia - stolarka	134	kpl	30 000,00 zł	30 000,00 zł	7%	2 100,00 zł

Słownie złotych:
trzydzieśc dwatysięce zł
00/100

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	32 100,00 zł	2 100,00 zł	30 000,00 zł
W tym:	32 100,00 zł	2 100,00 zł	30 000,00 zł
			22%
			7%
			0%
			zw.

URZĄD GMINY

Dobrcz
Osoba upoważniona
do odbioru faktury

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Komaricki
Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie II O/Bydgoszcz 17701187-202550-111-KOBI-01

20.12.2000

Opłacono ~~przelewem~~ ~~gotówką~~ ~~pośrednictwem przelewu~~ Nr _____
z dnia 19.12.2003 19.12
kwota 21.000

Opiaceno ~~problemas~~ ~~problemas~~ ~~problemas~~ Nr
 - data 21.12.2001
 km 10.000, (p)

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 2001 - 01 - 03

Sprawdzone pod względem merytorycznym
dnia 2001 - 01 - 03

Zatwierdzono na sumę 82 163,71 zł

słownie Słownie dwadzieścia dwa tysiące złotych i sześćdziesiąt trzy grosze

Do wypłaty z sum budżetowych część dz. 8010101 rozdz. 8010101 poz. 960

dnia 2001 - 01 - 03

Oplecano ~~_____~~ geteško Nr. 12/2001
publikovani predmeti
: este 02. 01. 2001 19
Rota 1. 100



BAUPOL sp. z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia... 13 grudzień 2000 r. przy udziale przedstawicieli ;

1. Inwestora.

Urząd Gminy DOBRZYCA – Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor

2. Generalnego Wykonawcy

BAUPOL – Zbigniew PIETRUSZEWSKI – kier. budowl.

3. Podwykonawcy

4. Innych członków

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru.

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :

3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Nr	Nazwa rodzajów robót	W okresie rozlicz. NETTO	wg. poprzedniego protokołu NETTO	Wartość od początku Robót NETTO	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna wg. zestawienia	30.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji

Władysław Jakubczak

1. Kierownik Budowl. Urz. Gminy DOBRZYCA

2. "BAUPOL" sp. z o.o.

3. Zbigniew Pietruszewski

4. upr. bud. GP-KZ 7342/184/92

Zestawienie wartości wykonanych robót

Inwestor: Urząd Gminy w Dobrczu

Sala gimnastyczna

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
1. Wykopy	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemne	-	150 000,00	150 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemne	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	-	240 000,00	240 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	-	53 457,94	53 457,94	93 086,45
8. Stolarka	30 000,00	60 000,00	90 000,00	155 477,86
9. Posadzki	-	100 000,00	100 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	-	-	21 387,05
11. Elewacja	-	-	-	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	-	-	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	-	-	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud. "B"	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
Razem roboty budowlane	30 000,00	774 276,01	804 276,01	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	-	46 000,00	46 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	-	59 000,00	59 000,00	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	-	50 000,00	50 000,00	82 416,00
V Instalacja elektryczna	-	55 000,00	55 000,00	103 716,00
VI Zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
VII Zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	-	255 000,00	255 000,00	362 264,00
Razem	30 000,00	1 029 276,01	1 059 276,01	1 793 229,42