



BAUPOL Spółka z oo

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury 48/2001

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Odbiorca

Nazwa Urząd Gminy w Dobroczu
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022 Miejscowość Dobrocz
NIP 554-12-97-971

Data wystawienia 11.06.2001
Data sprzedaży czerwiec 2001
Termin zapłaty 21.06.2001
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

BAUPOL Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz

nr rachunku odbiorcy

15401027-4855-20201-1978-1211/01 BOSSA Oddział

Bydgoszcz W P PLN 40.000,-

z rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

1421062-345-3600-5

gwiz zleceniodawcy

Urząd Gminy Dobrocz

gwiz zleceniodawcy od

ul. Długa 50

ul. sportowa

Wartość netto	VAT	Wartość VAT
20 000,00 zł	7%	1 400,00 zł

VAT	Netto
zł 1 400,00 zł	20 000,00 zł
zł 1 400,00 zł	22%
	7%
	0%
	zw.

URZĄD GMINY

Dobrocz

PREZES ZARZĄDU

Osoba upoważniona do odbioru faktury
Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Uwagi



BAUPOL Spółka z o.o

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury 48/2001

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Odbiorca

Nazwa	Urząd Gminy w Dobrczu		
Adres	ul. Długa 50/12		
Kod poczt.	86-022	Miejscowość	Dobrcz
NIP	554-12-97-971		

Data wystawienia	11.06.2001
Data sprzedaży	czerwiec 2001
Termin zapłaty	21.06.2001
Sposób zapłaty	Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWIU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Robot budowlano- montażowe wg. zestawienia	134		20 000,00 zł	20 000,00 zł	7%	1 400,00 zł

Słownie złotych:
dwadzieścianiedziesiętyczterytysiąt
00/100

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	21 400,00 zł	1 400,00 zł	20 000,00 zł
W tym:	21 400,00 zł	1 400,00 zł	20 000,00 zł
			22%
			7%
			0%
			ZW.

URZĄD GMINY

DOBRCZ

PREZES ZARZĄDU

ul. Długa 50/12

mgr inż. Leszek Osmański

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Uwagi

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie II O/Bydgoszcz 17701187-202550-111-KOBI-01

Roboty wykonane i protokoły odbioru
z dnia 31.05.2001 na kwotę 28.000,00 brutto
zostały wykonane. Zestawienie wartości
wykonanych robót znajduje się
w protokole odbioru pod poz. II 4. (wentylacja mechaniczna)

Władysław Jakubczak

Upr. bud. Nr WBPP-KB-7210/310/82

Zgodnie z ustawa o zamówieniach
publicznych art 13. ust. 1

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 2001-12-27	dnia 2001-12-27
Zatwierdzono na sumę	21.400,00 zł
słownie .. Dwadzieścia jeden tysięcy ..	gr ..
..... czterysta trzydzieści ..	
Do wypłaty z sum budżetowych	80110-5695
część ..	rodz ..
dnia 2001-12-27	poz ..

Opłacono .. gotówką .. Nr 1146
półrocznym przelewem ..
z dnia 28.12.2001 12-27

Budowa Dobrcz
Obiekt Sala Sportowa

501/8
patio[®]

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano - remontowych)

Sporządzony dnia 2001.05.31 przy udziale przedstawicieli:
inwestora UG w Dobrczu Ob. Władysław Jakubczak
Gen. Wykonawcy "BAUPOL" sp. z o.o. Ob. Włodzimierz Orzechowski
Podwykonawcy P.P.U."PATIO" sp. z o.o. Ob. Piotr Pankowski
Innych członków Ob.

Comisja stwierdza co następuje :

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze obmiaru.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :

Nr	Nazwa rodzajów robót lub asortymentów	Wartość wg kosztorysu wykonawczego	Potrącono w kosztorysie wyk. z tytułu wad trwałych.	Jakość wykonanych robót.
1.	Wykonanie instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji.	20000,00		

Zestawienie wartości wykonanych robót

L.p.	Rodzaje robót, asortymenty, elementy	Wartość robót wg kosztorysu umownego lub zestawienia kosztów robót zł	Koszty robót wykonanych od początku budowy-remontu				Wartość robót od początku budowy-remontu zł	Wartość robót wykonanych według poprzedniego protokołu zł	Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym zł
			Robocizna zł	Robocizna z dodatkiem za utrudnienia łącznie z narzutami zł	Materiały, sprzęt zł	Razem zł			
1.	Wykonaniezew. sieci kanalizacji sanit. I deszczowej	50085,00					45000,00	45000,00	0,00
2.	Instalacja wew. wod. - kan.	66034,00					61000,00	61000,00	0,00
3.	Instalacja wew. c.o.	60013,00					59000,00	59000,00	0,00
4.	Instalacja wentylacji	82416,00					80000,00	60000,00	20000,00
	Razem	258548,00					245000,00	225000,00	20000,00

Dnia 2001.05.31

Inspektor Nadzoru
Władysław Jakubczak

Uor. bud. Nr VBERP VB-7210/310/83

Kierownik Bud. Gen. Wyk.
(podpis)

Kier. Robot. podwykonawcy
KIEROWNIK ROBOT
inst. wod.-kan. i gaz.
Piotr Pankowski
Upr. bud. GP-KZ-7342/409/94

Bydgoszcz, dnia 11.10.2001 r

501/8

URZĄD GMINY
DOBRCZ
ul. Bernardyńska 13
81-100 Bydgoszcz

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
ul. Bernardyńska 13
BYDGOSZCZ

Potwierdzamy przyjęcie do wiadomości zawiadomienia o przelewie
wierzytelności i zobowiązujemy się wszystkie wierzytelności wobec „BAUPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy, ul. Przemysłowej 14a z tytułu realizacji umowy z dnia 10.12.1999 r przekazywać na
rachunek Kredytobiorcy o nr 15401027-4659-20201-1978-1211/01 w Banku Ochrony Środowiska SA
Oddział w Bydgoszczy.

WÓJT
Gminy Dobrcz
/stempel i podpisy płatnika
wierzytelności/ Szczęśliwość

Urząd Gminy Dobryca
K.P. 42001-07-04
Nr 4420
Zel. 501/8

BAUPOL Spółka z oo

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/842 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury

ORYGINAL

FAKTURA VAT

Odbiorca

Nazwa: Urząd Gminy w Dobrycu
Adres: ul. Długa 50/12
Kod poczt.: 86-022 Miejscowość: Dobryca
NIP: 554-12-97-971

Data wystawienia: 30.06.2001
Data sprzedaży: czerwiec 2001
Termin zapłaty: 10.07.2001
Sposób zapłaty: Przelew 10 dni

liczba	Nazwa towaru lub usługi	KWOT	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe wg zestawienia	134		100 000,00 zł	100 000,00 zł	7%	7 000,00 zł

Do zapłaty VAT
Razem: 107 000,00 zł 7 000,00 zł Netto 100 000,00 zł

W tym:
107 000,00 zł 7 000,00 zł 22%
7% 100 000,00 zł
0%
Zw.

Słownie złotych:
sto siedem tysięcy
00/100

Osoba upoważniona do odbioru faktury
Osoba upoważniona do wystawienia faktury
mgr inż. Piotr Piątek
Vice Prezydent

Uwagi

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie II O/Bgdgoszcz 17701187-202550-111-KOB-01



BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

501

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia..... 30 czerwiec.2001 r. przy udziale przedstawicieli ;
1. Inwestora. Urząd Gminy DOBRZ - Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor
2. Generalnego Wykonawcy .BAUPOL -Zbigniew PIETRUSZEWSKI - kier. budowow.
3. Podwykonawcy
4. Innych członków

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :
3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Nr	Nazwa rodzajów robót	W okresie rozlicz. NETTO	wg . poprzedniego protokołu NETTO	Wartość od początku Robót NETTO	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna - wg zestawienia	100.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji

1. Kierownik Budowy.....
2. BAUPOL sp z o.o.
3. Zbigniew Pietruszewski
ul. 300: 07-42 43-24-102..
4.

netto zostały wykonane. Zestawienie
wartości wykonanych robót znajduje
się w protokole odbioru pod poz. I. 9.11 (posadzk
i elewacja).

21.08.2004
Władysław Jakubczak

Upr. bud. Nr WBP 418-7210/310/82

Zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych art. 73 ust. 1.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym		Sprawdzono pod względem merytorycznym	
dnia 20.12.2004		dnia 20.12.2004	
Zatwierdzono na sumę 18.000 zł 00 gr		18.000 zł 00 gr	
słownie: Ośmnaście tysięcy złotych 00/100		Ośmnaście tysięcy złotych 00/100	
Do wypłaty z sum budżetowych		80110 5605	
część 01	dz. 01	rozdz. 80110	poz. 5605
dnia 20.12.2004			

Opłacono ~~osobnie~~ gotówką Nr 1146
poleceniem przelewu
z dnia 28.12.2004 19 P

Zestawienie wartości wykonanych robót

Inwestor: Urząd Gminy w Dobrczu

Sala gimnastyczna

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
1. Wykopy	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemne	-	150 000,00	150 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemne	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	-	350 000,00	350 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	-	78 457,94	78 457,94	93 086,45
8. Stolarka	-	122 126,94	122 126,94	155 477,86
9. Posadzki	85 000,00	165 000,00	250 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	15 000,00	15 000,00	21 387,05
11. Elewacja	15 000,00	65 000,00	80 000,00	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	66 700,00	66 700,00	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	-	-	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud. "B"	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
Razem roboty budowlane	100 000,00	1 183 102,95	1 283 102,95	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	-	61 000,00	61 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	-	59 000,00	59 000,00	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	-	80 000,00	80 000,00	82 416,00
V Instalacja elektryczna	-	85 000,00	85 000,00	103 716,00
VI Zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
VII Zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	-	330 000,00	330 000,00	362 264,00
Razem	100 000,00	1 513 102,95	1 613 102,95	1 793 229,42