

**BAUPOL****BAUPOL Spółka z o.o.**ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury 104/2000

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT**Odbiorca**Nazwa Urząd Gminy w Dobrczu
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022 Miejscowość Dobrcz
NIP 554-12-97-971Data wystawienia 14.09.2000
Data sprzedaży wrzesień 2000
Termin zapłaty 24.09.2000
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWiu	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe wg. zestawienia na protokole	134	kpl	100 000,00 zł	100 000,00 zł	7%	7 000,00 zł

Razem:

Do zapłaty	VAT	Netto
107 000,00 zł	7 000,00 zł	100 000,00 zł

W tym:

		22%	
107 000,00 zł	7 000,00 zł	7%	100 000,00 zł
		0%	
		zw.	

Słownie złotych:
stosiedemtysięczy
00/100Osoba upoważniona
do odbioru fakturyOsoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

umowa

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie II O/Bydgoszcz 17701187-202550-111-KOBI-01

Zestawienie wartości wykonanych robót

Inwestor: Urząd Gminy w Dobrczu

Sala gimnastyczna

293/56

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
1. Wykopy	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemne	-	140 000,00	140 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemne	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	20 000,00	220 000,00	240 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	-	15 000,00	15 000,00	93 086,45
8. Stolarka	30 000,00	-	30 000,00	155 477,86
9. Posadzki	50 000,00	10 000,00	60 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	-	-	21 387,05
11. Elewacja	-	-	-	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	-	-	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	-	-	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud."B"	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
Razem roboty budowlane	100 000,00	495 818,07	595 818,07	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	-	20 000,00	20 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	-	-	-	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	-	-	-	82 416,00
V Instalacja elektryczna	-	25 000,00	25 000,00	103 716,00
VI Zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
VII Zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	-	90 000,00	90 000,00	362 264,00
Razem	100 000,00	585 818,07	685 818,07	1 793 229,42



BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

299/56

**PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)**

sporządzony dnia...14 wrzesień2000 r. przy udziale przedstawicieli ;

1. Inwestora. .Urząd Gminy DOBRZ - Władysław JAKUBCZAK..-insp. nadzor
2. Generalnego Wykonawcy .BAUPOL -Zbigniew PIETRUSZEWSKI - kier. budowl.
3. Podwykonawcy ..JDJ - Dariusz Jałoszyński.....
4. Innych członków

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :
3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Nr	Nazwa rodzajów robót	W okresie rozlicz. NETTO	wg . poprzedniego protokołu NETTO	Wartość od początku Robót NETTO	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna wg. zestawienia	100.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji

1.
2.
3.
4.

Roboty wykonane u protokole odbioru
2 dnia 14.09.2000r. na kwotę netto 100.000.
zostety wykonone

20.09.2000г.

Zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych art. 13 ust. 1

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 2000-09-20 dnia 2000-09-20
Zatwierdzono na sumę 109.000 zł 00 gr
słownie Sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100
Do wypłaty z sum budżetowych
część 2000-09-20
dnia 2000-09-20
.....

0/800

Opłacono osiemnaście groszy
poświadczeniem przewoźnika Nr 5991/92

z dnia 21.09.2000 19

$$100.000 - (\text{netto}) \times 3,5\% = 3.500 \text{ €} \leftarrow \text{kvota na vau. zabezpeč.}\br/> \text{lyhované investíci}$$

$$\frac{107.000}{(\text{brutto})} - 3.500 = 103.500 \leftarrow \text{rechnen Barpol}$$