

zgodnie z protokołami odbioru z dnia 18.10.2011

Zestawienie wartości wykonanych robót

Investor: Urząd Gminy w Dobrczu

Sala gimnastyczna

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
1. Wykopy	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemne	10 000,00	140 000,00	150 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemne	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	-	240 000,00	240 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i obliczanie	20 000,00	15 000,00	35 000,00	93 086,45
8. Stolarka	-	30 000,00	30 000,00	155 477,86
9. Posadzki	20 000,00	60 000,00	80 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	-	-	21 387,05
11. Elewacja	-	-	-	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	-	-	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	-	-	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud."B"	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
Razem roboty budowlane	50 000,00	655 818,07	705 818,07	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	-	20 000,00	20 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	-	-	-	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	-	-	-	82 416,00
V Instalacja elektryczna	-	55 000,00	55 000,00	103 716,00
VI Zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
VII Zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	-	120 000,00	120 000,00	362 264,00
Razem	50 000,00	775 818,07	825 818,07	1 793 229,42