

**BAUPOL****BAUPOL Spółka z o.o.**ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96Numer faktury **136/2000****ORYGINAŁ****FAKTURA VAT****Odbiorca**Nazwa Urząd Gminy w Dobrczu
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022 Miejscowość Dobrcz
NIP 554-12-97-971Data wystawienia 31.10.2000
Data sprzedaży październik 2000
Termin zapłaty 10.11.2000
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWIU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe wg. zestawienia na protokole	134	kpl	93 457,94 zł	93 457,94 zł	7%	6 542,06 zł

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 2000-12-05
Zatwierdzono na sumę 100 000,00 zł gr
słownie Sto tysięcy złotych

Do wypłaty z sum budżetowych 100 000,00 zł
część dz. rozdz. poz.
dnia 2000-12-05

Słownie złotych:
stotysięczył
00/100**080 800**

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	100 000,00 zł	6 542,06 zł	93 457,94 zł
W tym:			
	100 000,00 zł	6 542,06 zł	93 457,94 zł

**URZĄD GMINY
DOBRCZ**Osoba upoważniona
do odbioru faktury**PREZES ZARZĄD**Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

Umowa

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie II O/Bydgoszcz 17701187-202550-111-KOBI-01

3,5%**100.000,00****3.271,03****Konta gwarancji****96.728,97****Konto BAUPOL-U**Opłacono ~~gotówką~~ poleceniem przelewu Nr **948100**

staty wykonane
15.11.2000 r.

Władysław Jakubczak

Upr. bud. Nr WBPP-MB-7210/310/82

zgodnie z ustawą o zezwoleniach
ubliwanych art 13. ust. 1.

twierdzam że 4/4 roboty minura się 4 pozycji
nr I. roboty budowlane
nr II. instalacje wod-kan
nr III. instalacje CO
nr IV. wentylacja mechaniczna

Według zbiorczego zestawienia Konta Budowy
na podstawie protokołu odbioru zezwolenie
roboty wykonanych robót.

17.11.2000 r.

Władysław Jakubczak

Upr. bud. Nr WBPP-MB-7210/310/82

inspektor nadzoru

RZĄD GMINY

DOBRCZ

ul. Długa 50

86-022 Dobrcz

woj. kujawsko-pomorskie

000534250

Oświadczam, że niniejsza faktura do daty złożenia jej do
realizacji nie została opłaconą ze środków własnych ani innych.
Akceptacja
faktury;

Skarbnik Gminy

mgr inż. Jolanta Rogozińska

WÓJT

Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Budowa Dobrcz
Obiekt Sala Sportowa

007/3-4
patio[®]

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT (budowlano - remontowych)

Sporządzony dnia 2000.10.31 przy udziale przedstawicieli:
Inwestora UG w Dobrczu Ob. Władysław Jakubczak
Gen. Wykonawcy "BAUPOL" sp. z o.o. Ob. Włodzimierz Orzechowski
Podwykonawcy P.P.U."PATIO" sp. z o.o. Ob. Piotr Pankowski
Innych członków Ob.

Komisja stwierdza co następuje :

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze obmiaru.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :

Nr	Nazwa rodzajów robót lub asortymentów	Wartość wg kosztorysu wykonawczego	Potrącono w kosztorysie wyk. z tytułu wad trwałych.	Jakość wykonanych robót.
1.	Wykonanie instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji.	75000,00		

[illegible]

Inspektor Nadzoru
Władysław Janubczak
Upr. bud. N. WYPE-NF-7210/310/82
(podpis)

Kier. Robot. przyw. **RODÓT**
KIEROWNICZ
inst. wódz. Kap. i gaz.
inst. wódz. Kap. i gaz.
Piotr (Rodót) 7342/409/94
Upr. bud. Gł. K.

Kierownik Aud. Gen. Wyk.
Krzysztof J. Kozłowski
Włodzimierz Orlowski
Woj. bud. 61/17



BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia...31 październik2000 r. przy udziale przedstawicieli ;

1. Inwestora. Urząd Gminy DOBRZ - Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor

2. Generalnego Wykonawcy .BAUPOL -Zbigniew PIETRUSZEWSKI - kier. budowow.

3. Podwykonawcy

4. Innych członków

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece)
obmiaru.

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :

3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Nr	Nazwa rodzajów robót	W okresie rozlicz. NETTO	wg . poprzedniego protokołu NETTO	Wartość od początku Robót NETTO	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna wg. zestawienia	18.457,94 + Vat 7%			

Podpisy komisji

1. ... Władysław Jakubczak
2. ... Zbigniew Pietruszewski
3. ... Władysław Jakubczak
4.

Upr. bud. Nr WBPP-NE-7210/313/82

Zestawienie wartości wykonanych robót

Inwestor: Urząd Gminy w Dobrczu
Sala gimnastyczna

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
1. Wykopy	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemna	-	150 000,00	150 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemna	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	-	240 000,00	240 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	18 457,94	35 000,00	53 457,94	93 086,45
8. Stolarka	-	30 000,00	30 000,00	155 477,86
9. Posadzki	-	80 000,00	80 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	-	-	21 387,05
11. Elewacja	-	-	-	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	-	-	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	-	-	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud."B"	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
Razem roboty budowlane	18 457,94	705 818,07	724 276,01	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	10 000,00	36 000,00	46 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	25 000,00	34 000,00	59 000,00	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	40 000,00	10 000,00	50 000,00	82 416,00
V Instalacja elektryczna	-	55 000,00	55 000,00	103 716,00
VI Zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
VII Zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	75 000,00	180 000,00	255 000,00	362 264,00
Razem	93 457,94	885 818,07	979 276,01	1 793 229,42