



BAUPOL Spółka z oo

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury 136/2000

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Odbiorca	
Nazwa	Urząd Gminy w Dobrczu
Adres	ul. Długa 50/12
Kod poczt.	86-022
NIP	554-12-97-971
Miejscowość	Dobrcz

Data wystawienia	31.10.2000
Data sprzedaży	październik 2000
Termin zapłaty	10.11.2000
Sposób zapłaty	Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWiu	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe wg. zestawienia na protokole	134	kpl	93 457,94 zł	93 457,94 zł	7%	6 542,06 zł

Razem:	Do zapłaty 100 000,00 zł	VAT 6 542,06 zł	Netto 93 457,94
W tym:	100 000,00 zł	6 542,06 zł	22% 93 457,94
			7% 0%
			zw.

Słownie złotych:
stotysięcy
00/100

URZĄD GMINY
DOBRCZ

Osoba upoważniona
do odbioru faktury

PREZES ZARZĄD

mgr inż. Leszek Osmański

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

umowa

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie II O/Bydgoszcz 17701187-202550-111-KOBI-01

dnia 31.10.2000 r. na kwotę 100.000 zł
ostatki wykonane
15.11.2000 r.

Władysław Jakubczak
Upr. bud. Nr WBPP-NB-7210/310/32

Na podstawie niniejszej faktury (rachunku) BIG-Bank
GBAŃSKI S.A./BIG BANK S.A. 01702000
Dokonał w dniu 28.09.2000 r. płatności
w kwocie 90.000,- PLN (słownie złotych
dziewięćdziesiąt tysięcy)
ze środków UKFS/EFRR w ramach umowy o dofinansowanie
165.100.162
z dnia 28.09.2000
Toruń, dnia 22.11.2000
S. Pachmiecowa
Imię, nazwisko i podpis osoby przyjmującej fakturę

BIG BANK
Spółka Akcyjna
Oddział Operacyjny w Toruniu

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych art. 13 ust. 1.

Stwierdzam że 4/4 roboty minura się 4 pozycji
nr I. roboty budowlane
nr II. instalacje wod-kan
nr III. instalacje CO
nr IV. wentylacja mechaniczna

Według zbiorczego zestawienia Konta Budowy
na podstawie protokołu odbioru zestawienie
wartości wykonanych robót.

17.11.2000 r.

Władysław Jakubczak
Upr. bud. Nr WBPP-NB-7210/310/32
inspektor nadzoru

Na podstawie niniejszej faktury (rachunku) BIG-Bank
GBAŃSKI S.A./BIG BANK S.A. 01702000
Dokonał w dniu 20.12.2000 r. płatności
w kwocie 10.000,- PLN (słownie złotych
dziesięć tysięcy)
ze środków UKFS/EFRR w ramach umowy o dofinansowanie
165.100.162
z dnia 28.09.2000
Toruń, dnia 20.12.2000
S. Pachmiecowa
Imię, nazwisko i podpis osoby przyjmującej fakturę

BIG BANK
Spółka Akcyjna
Oddział Operacyjny w Toruniu

URZĄD GMINY
DOBRCZ
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

Oświadczam, że niniejsza faktura do daty złożenia jej do
realizacji nie została opłaconą ze środków własnych lub innych.
Akceptacja
faktury;

Słuchawk Gminy
mgr inż. Jolanta Rogozińska

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Budowa Dobrcz
Obiekt Sala Sportowa

patio[®]


PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT (budowlano - remontowych)

Sporządzony dnia 2000.10.31 przy udziale przedstawicieli:
Inwestora UG w Dobrczu Ob. Władysław Jakubczak
Gen. Wykonawcy "BAUPOL" sp. z o.o. Ob. Włodzimierz Orzechowski
Podwykonawcy P.P.U."PATIO" sp. z o.o. Ob. Piotr Pankowski
Innych członków Ob.

Komisja stwierdza co następuje :

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze obmiaru.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :

Nr	Nazwa rodzajów robót lub asortymentów	Wartość wg kosztorysu wykonawczego	Potrącono w kosztorysie wyk. z tytułu wad trwałych.	Jakość wykonanych robót.
1.	Wykonanie instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji.	75000,00		



BAUPOL sp. z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia...31 października2000 r. przy udziale przedstawicieli ;
1. Inwestora.Urząd Gminy DOBRZYCA – Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor
2. Generalnego WykonawcyBAUPOL –Zbigniew PIETRUSZEWSKI – kier. budowl.
3. Podwykonawcy
4. Innych członków

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :
3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Nr	Nazwa rodzajów robót	W okresie rozlicz. NETTO	wg . poprzedniego protokołu NETTO	Wartość od początku Robót NETTO	UWAGI
		3	4	5	6
1	2				
	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna wg. zestawienia	18.457,94 + Vat 7%			

Podpisy komisji

1.
2.
3. Władysław Jakubczak
4.

Upr. bud. Nr NEPP-NF-7210/313/82

ORYGINAL

[illegible]

Inspektor Nadzoru
Wzrost 170 cm, Ciężar ciała 60 kg
Upr. bud. Nr. 7210/310/82
(rozpis)

Onia 2000.10.31

Kier. Roboty przy wykończeniu
KIEROWNIKA PRAC
inst. Wodokan. co i gaz
Główny Kowalski
Piotr (8099) 7342/409/94
Uch. bud. Gł.

Kierownik Bud. Gen. Wlk.
Włodzimierz Opatowski
Kierownik Bud. Gen. Wlk.
Włodzimierz Opatowski

Zestawienie wartości wykonanych robót

Investor: Urząd Gminy w Dobrczu

Sala gimnastyczna

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
1. Wykopy	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemna	-	150 000,00	150 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemna	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	-	240 000,00	240 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	18 457,94	35 000,00	53 457,94	93 086,45
8. Stolarka	-	30 000,00	30 000,00	155 477,86
9. Posadzki	-	80 000,00	80 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	-	-	21 387,05
11. Elewacja	-	-	-	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	-	-	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	-	-	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud."B"	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
Razem roboty budowlane	18 457,94	705 818,07	724 276,01	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	10 000,00	36 000,00	46 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	25 000,00	34 000,00	59 000,00	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	40 000,00	10 000,00	50 000,00	82 416,00
V Instalacja elektryczna	-	55 000,00	55 000,00	103 716,00
VI Zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
VII Zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	75 000,00	180 000,00	255 000,00	362 264,00
Razem	93 457,94	885 818,07	979 276,01	1 793 229,42