

Informacja o przebiegu inwestycji na terenie gminy w I półroczu 2022 r.

I. Zadania inwestycyjne związane z uzbrojeniem terenów w infrastrukturę – wodociągi i kanalizacja

Infrastruktura wodociągowa wsi :

- budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo – 2.306.074,30 zł, w tym dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu 2.088.062,76 zł, *(zadanie w trakcie realizacji)*
- wykonanie przepięć sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w związku z realizacją zadania budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo (przepięcia indywidualne 24 przyłącza, przepięcia z siecią 90 fi -11 szt., przepięcia z siecią 110 fi -2 szt.) – 153.000,00 zł *(zlecono do ZUK - zadanie w trakcie realizacji)*
- zakup i montaż pompy głębinowej do Stacji Uzdatniania Wody w Dobrczu – 25.000,00 zł *(zlecono do ZUK - zadanie w trakcie realizacji)*
- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kusowo - 50.000,00 zł *(zlecono do ZUK - zadanie w trakcie realizacji)*
- modernizacja sieci wodociągowej na ulicy Jarzębinowej w miejscowości Dobrcz na dł. ok. 830mb – 250.000,00 zł *(zlecono do ZUK - zadanie w trakcie realizacji)*
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.”Budowa sieci wodociągowej w Nekli, Gmina Dobrcz” – kwota 19.300,00 zł, *(dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku),*
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w Dobrczu ul. Wodna, gmina Dobrcz” – kwota 34.317,00 zł *(dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku),*

Infrastruktura sanitacyjna wsi :

- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Kusowo – 1.450.000,00 zł (dofinansowanie w ramach Wsparcia dla gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *(zadanie zlecono do wykonania ZUK Dobrcz – trwają procedury odbiorowe)* ,
- dostawa i uruchomienie instalacji do napowietrzania ścieków w komorze przepompowni w miejscowości Dobrcz i Borówno 99.015,00 zł *(zadanie zlecono do wykonania ZUK Dobrcz – wykonano)*,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w m. Trzeciewiec – 41.820,00 zł, *(dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku),*
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Brzoskwiniowa, Morełowa i część ul. Wodnej, w m. Dobrcz” – kwota 17.958,00 zł, *(dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku),*
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Nadbrzeżna i część ul. Wodnej, w m. Dobrcz” – kwota 17.958,00 zł, *(dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku),*

II. Zadania inwestycyjne realizowane na drogach

- rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno I etap, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Podziałanie: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT – 1.310.241,08 zł (wnioskowana kwota dotacji 1.073.855,00 zł), *(inwestycja ukończona)*,

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,6, o dł. 1 754,6 mb - (całkowita wartość inwestycji 1.068.119,60 zł, w tym planowane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 534.059,80 zł), *(podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.06.2022 r. – na dzień dzisiejszy inwestycja nie zrealizowana – trwają rozmowy /negocjacje z Wykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia i terminu wykonania inwestycji),*
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gądecz (długość ok. 0,845 km) – 450.000,00 zł /w tym około 100.000,00 zł dofinansowania ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej/, *(przeprowadzono przetarg, wpłynęły 4 oferty – najtańsza w kwocie 645.684,93 zł – przetarg unieważniono ze względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia),*
- przebudowa drogi gminnej Kozielec-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C do skrzyżowania z drogą wojewódzką 256 – 2.297.253,31 zł (dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1.710.000,00 zł), *(inwestycję zrealizowano),*
- rozbudowa drogi gminnej nr 050201C ul. Główna w Wudzyńku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1267C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1268C – 1.978.877,78 zł (dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1.879.943,39 zł) *(inwestycję zrealizowano),*
- budowa chodnika Dobrcz – Pauliny - 710.000,00 zł (inwestycja realizowana z Polskiego Ładu) – *rozstrzygnięto przetarg – po wniesieniu środków do budżetu można będzie podpisać umowę z wyłonionym Wykonawcą na realizację zadania – wykonanie w bieżącym roku,*
- budowa parkingu w Borównie – 910.000,00 zł (inwestycja realizowana z Polskiego Ładu) – *rozstrzygnięto przetarg – po wniesieniu środków do budżetu można będzie podpisać umowę z wyłonionym Wykonawcą na realizację zadania –wykonanie w bieżącym roku,*
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika o dł ok. 1.645 mb - *(przeprowadzono przetarg, wpłynęły 2 oferty – najtańsza w kwocie 645.684,93 zł – przetarg unieważniono ze względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia) – ogłoszono ponownie przetarg z terminem otwarcia ofert na dzień 6.10.2022 r. – przedmiot zamówienia podzielono na dwie części : część I obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na **wykonaniu chodnika od km 0+017 do km 0+469**, część II obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na **wykonaniu chodnika od km od 0+469 do km 1+661,86** – jest to chodnik przy drodze powiatowej – otrzymaliśmy z Powiatu Bydgoskiego na realizację tego zadania dotację w wysokości 500.000,00 zł.*

Dokumentacje projektowe :

- projekt na budowę drogi Kotomierz-Trzebień (połączenie ul. Podgórnej z ul. Lipową) – *dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku*
- projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Długa w Kotomierzu polegający na wykonaniu chodnika – *dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku*
- projekt na budowę ul. Stawowej i ul. Lipowej w miejscowości Wudzynek – *dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku*
- projekt na budowę ul. Liliowej w miejscowości Linówek – *dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku*
- projekt na rozbudowę ul. Lipowej w Wudzyńcu – *dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku*
- projekt na budowę ul. Wodnej w Dobrczu – *dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku*
- projekt na budowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – *dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku*

- projekt na budowę ul. Jabłoniowej w miejscowości Dobrcz – dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku
- projekt na budowę ul. Krótkiej w Aleksandrowie – dokumentację wykonano – pozyskano pozwolenie na budowę
- projekt na przebudowę ul. Bursztynowej w Nekli – dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku
- projekt na przebudowę ul. Irysowej i ul. Turystycznej w miejscowości Aleksandrowo – dokumentację wykonano – pozyskano pozwolenia
- projekt na rozbudowę drogi Karczemka – Pyszczyń – dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku
- projekt na budowę drogi w Kozielcu dz. 174/19 o dł. ok 275 m – dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2022 roku
- projekt na przebudowę ul. Szkolnej w miejscowości Dobrcz – dokumentacja w trakcie realizacji – termin wykonania do kwietnia 2023 r.
- projekt na przebudowę ul. Świerkowej w miejscowości Dobrcz – dokumentacja w trakcie realizacji – termin wykonania do kwietnia 2023 r.
- projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Stronno polegającej na wykonaniu chodnika – dokumentacja w trakcie realizacji – termin wykonania do kwietnia 2023 r.
- projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Koronowska w miejscowości Sienno polegającej na wykonaniu chodnika – dokumentacja w trakcie realizacji – termin wykonania do kwietnia 2023 r.
- projekt na przebudowę drogi gminnej ulicy Szerokiej w miejscowości Wudzyn dz. nr 204 obręb Wudzyn – dokumentacja w trakcie realizacji – termin wykonania do kwietnia 2023 r.
- projekt na przebudowę drogi gminnej ulicy Zamkowej w miejscowości Wudzyn dz. nr 22/1 i nr 22/2 polegający na wykonaniu chodnika – dokumentacja w trakcie realizacji – termin wykonania do kwietnia 2023 r.
- projekt na przebudowę drogi gminnej części ul. Konwaliowej w miejscowości Linówek, dz. nr 98/15, 98/64, 99, 100/9 obręb ewidencyjny Nekla, gmina Dobrcz – dokumentacja w trakcie realizacji – termin wykonania do kwietnia 2023 r.
- wykonanie dokumentacji i badań geologiczno-inżynierskich na drodze w miejscowości Koziół – zadanie wykonano.

Opracowanie i realizacja projektów organizacji ruchu :

1. opracowanie projektów organizacji ruchu wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień dla następujących dróg: Magdalenka – czasowa organizacja ruchu dla zadania przebudowa drogi w miejscowości Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,6, o dł. 1.754,6mb (działki nr 99/3, 106/1, 110/3, 109, 19/2, 137/1), Dobrcz ul. Długa – przejście dla pieszych na wjeździe do sklepu Biedronka - w trakcie realizacji,
2. opracowanie projektów organizacji ruchu wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień dla następujących dróg:
 - Koziół – ograniczenie prędkości na wysokości SP w Kozielcu,
 - Borówno- Działki ROD znak zakazu zatrzymywania się i postoju - w trakcie realizacji,
3. opracowanie projektów organizacji ruchu na utworzenie przystanków komunikacyjnych dla następujących miejscowości:
 - Dobrcz ul. Wodna/Nadbrzeżna,
 - Linówek ul. Wrzosowa/Konwaliowa
 - Linówek ul. Wrzosowa/Liliowa
 - Pauliny/Dobrcz –skrzyżowanie Pauliny ul. Kasztanowa/Dobrcz ul. Polna
 - Sienno ul. Cicha/Pomorska - w trakcie realizacji.

Przeglądy stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych stanowiących własność gminy Dobrcz - *zadanie wykonane*.

III. Oświetlenie drogowe.

Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego – 67.436,00 zł, w tym :

- wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Gądecz na trasie Gądecz – Strzelce Górne – 5.289,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Magdalenka na trasie Magdalenka – Dobrcz – 8.364,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Strzelce Górne ul. Wilcza – 4.182,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne na trasie Strzelce Górne – Aleksandrowo wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej – 8.364,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Suponin 5.289,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Włóki przy DW 256 – 8.364,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Wudzyn ul. Powojowa – 4.182,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Wudzyn ul. Leśna – 2.706,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Borówno ul. Spacerowa – 6.150,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Dobrcz ul. Borówieńska – 8.364,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Dobrcz ul. Agrestowa – 4.182,00 zł,

Powyższe zadania zostały zlecone w pierwszym półroczu 2022 r. z terminem realizacji do 28.10.2022 r.

Wykonanie robót związanych z budową i rozbudową oświetlenia drogowego zostało zlecone ZUK

Dobrcz – na kwotę 387.500,00 zł (24 lampy), w tym :

- Nekla ul. Jarzębinowa 1 lampa – 14.000,00 zł, w tym 13.737,94 zł z funduszu sołeckiego,
- Linówiec ul. Konwaliowa (sołectwo Nekla) 1 lampa – 14.000,00 zł,
- Strzelce Górne ul. Klonowa, Lipowa, Wierzbowa 5 lamp – 71.000,00 zł,
- Marcelewo (sołectwo Magdalenka) 2 lampy – 23.000,00 zł, w tym 8.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- Augustowo 2 lampy – 24.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł,
- Trzeciewiec 1 lampa– 12.000,00 zł, w tym 7.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- Włóki 1 lampa – 12.000,00 zł, w tym 8.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- Strzelce Dolne w kierunku Włók - 1 lampa – 40.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- Stronno ul. Leśna i Dębowa - 2 lampy – 30.000,00 zł, w tym 13.012,90 zł z funduszu sołeckiego,
- Kozielec - 3 lampy – 71.000,00 zł, w tym 13.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- Borówno ul. Słoneczna - 4 lampy – 70.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 46.512,90 zł,
- Kotomierz ul. Nad Torem 1 lampa – 6.500,00 zł, w tym 6.500,00 zł z funduszu sołeckiego.

Powyższe zadania są w trakcie realizacji.

IV. Pozostałe zadania

1. Kontynuacja zadania p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP i świetlicy w Wudzyńcu” - *zadanie realizowane systemem gospodarczym – trwają prace odbiorowe*
2. Kontynuacja budowy budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno –sportowego w Strzelcach Górnych – *środki przeznaczono na wyposażenie obiektu – częściowo zrealizowano*
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zagospodarowanie części działki nr 101/22 obręb ewidencyjny Strzelce Górne pod boisko w Strzelcach Górnych, gmina Dobrcz - *zadanie zrealizowano.*
4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zagospodarowanie części działki nr 340, obręb ewidencyjny Kotomierz pod boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kotomierzu, gmina Dobrcz - *zadanie zrealizowano,*
5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rekultywacja i zaprojektowanie systemu nawodnienia na boisku piłkarskim w miejscowości Dobrcz, gmina Dobrcz - *zadanie zrealizowano,*
6. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy Dobrcz przy ul. Długiej 50 w miejscowości Dobrcz, gmina Dobrcz - *zadanie zrealizowano,*
7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Magdalenka, gmina Dobrcz dz. nr 100/22” - *zadanie zrealizowano,*
8. Ogrodzenie skweru w Augustowie - *zadanie zrealizowano,*

9. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : „ Rozbudowa siłowni zewnętrznej na ul. Leśnej w miejscowości Dobrcz dz. nr 412/2 obręb ewidencyjny Dobrcz” - *zadanie zrealizowano*,
10. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej i betonowych oporników przy budynku świetlicy w Trzebieniu – *zadanie zrealizowano*,
11. Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy w Trzebieniu – zadanie zlecono – w trakcie realizacji,
12. Dokumentacja projektowa na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Kotomierz II – *zadanie zrealizowano*,
13. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Nekla – *zadanie zrealizowano*,
14. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Trzeciewiec (ułożenie kostki betonowej, wykonanie drewnianej altany)– *zadanie w trakcie realizacji*,
15. Modernizacja świetlicy Trzeciewiec – *zadanie zrealizowano*,
16. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozielec - *zadanie zrealizowano*,
17. Zakup sprzętu przy placu zabaw w miejscowości Kotomierz - *zadanie w trakcie realizacji*,
18. Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zalesie – *zadanie w trakcie realizacji*,
19. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy w Strzelcach Dolnych polegająca na wykonaniu ogrodzenia - *zadanie w trakcie realizacji*,
20. Rewitalizacja płyty boiska piłkarskiego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Dobrczu – *zadanie zrealizowano*,
21. Budowa altany na boisku w miejscowości Wudzynek – *zadanie zrealizowano*,
22. Zagospodarowanie terenu części dz. nr 101/22 w Strzelcach Górnych (zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – *zadanie zrealizowano*,
23. Remont polegający na modernizacji placów, obejmujący wymianę urządzeń na placach zabaw w Gminie Dobrcz w miejscowościach Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek (zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) - *wybrano wykonawcę, zadanie w trakcie realizacji*,
24. Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych – etap końcowy (zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) - *wybrano wykonawcę, zadanie w trakcie realizacji*,
25. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrczu - *wybrano wykonawcę, zadanie w trakcie realizacji*.

Kierownik Biura
Inwestycji i Budownictwa
Wanda Przytył

Na podstawie danych od pracowników merytorycznych sporządziła
Wanda Przytył kierownik Biura Inwestycji i Budownictwa