

Urząd Gminy Dobrcz
Wpł. dn. 14.11.2000
Nr 8551 zał.

370



BAUPOL Spółka z oo
ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury **139/2000**

ORYGINAL

FAKTURA VAT

Odbiorca
Nazwa: Urząd Gminy w Dobrczu
Adres: ul. Długa 50/12
Kod poczt.: 86-022 Miejscowość: Dobrcz
NIP: 554-12-97-971

Data wystawienia: 13.11.2000
Data sprzedaży: listopad 2000
Termin zapłaty: 23.11.2000
Sposób zapłaty: Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWiu	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe wg. zestawienia na protokole	134	kpl	50 000,00 zł	50 000,00 zł	7%	3 500,00 zł

Razem:	Do zapłaty	VAT	Netto
	53 500,00 zł	3 500,00 zł	50 000,00 zł
W tym:			22%
	53 500,00 zł	3 500,00 zł	7%
			0%
			zw.

Słownie złotych:
pięćdziesiąttrzytysięce
00/100

URZĄD GMINY DOBR CZ

M. Kuciel
Osoba upoważniona
woj. kujawsko-pomorskie
do odbioru faktury

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Leszek...

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi:
umowa

swój wymiar i prosto nie
 dnia 31.10.2000 nakwoty 53.500 brutto
 zostały wypłacone

21.11.2000r.

Władysław Jakubczak

Upr. bud. Nr WSP-NB-7210/310/82


zgodnie z ustawą o zamówieniach
 publicznych art. 13. ust. 1.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 2000-11-21	dnia 2000-11-21
Zatwierdzono na sumę 53.500,00 zł	53.500,00 gr
słownie pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset	
złoty od 100	
Do wypłaty z sum budżetowych 53.500,00	
część dz. 40 rozdz. 79.1 poz. 1	
dnia 2000-11-21	

080 / 800

50.000 x 5,5%	1.400	konto zabezpieczenia
53.500 - 1.400,	51.400	konto "BAWPOU"

Opłacono gotówką Nr 774102
 poleceniem przelewu
 z dnia 22.11.2000 19



BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia...13 listopad2000 r. przy udziale przedstawicieli ;
1. Inwestora. Urząd Gminy DOBRZ - Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor
2. Generalnego Wykonawcy .BAUPOL -Zbigniew PIETRUSZEWSKI - kier. budowl.
3. Podwykonawcy
4. Innych członków

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :
3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Nr	Nazwa rodzajów robót	W okresie rozlicz. NETTO	wg. poprzedniego protokołu NETTO	Wartość od początku Robót NETTO	UWAGI
		3	4	5	6
1	2				
	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna wg. zestawienia	50.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji

Kierownik Budowy

1. BAUPOL sp z o.o.

2. Zbigniew Pietruszewski

3. Upr. bud. nr 7342/M24/00

Władysław Jakubczak

4.

Upr. bud. nr 1187/PJ/3-7210/310/02

Zestawienie wartości wykonanych robót

Inwestor: Urząd Gminy w Dobrczu

Sala gimnastyczna

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
1. Wykopy	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemna	-	150 000,00	150 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemna	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	-	240 000,00	240 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	-	53 457,94	53 457,94	93 086,45
8. Stolarka	30 000,00	30 000,00	60 000,00	155 477,86
9. Posadzki	20 000,00	80 000,00	100 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	-	-	21 387,05
11. Elewacja	-	-	-	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	-	-	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	-	-	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud."B"	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
Razem roboty budowlane	50 000,00	724 276,01	774 276,01	1 430 965,42
Instalacja wewnętrzne wod-kan	-	46 000,00	46 000,00	66 034,00
Instalacja wewnętrzna c-o	-	59 000,00	59 000,00	60 013,00
Wentylacja mechaniczna	-	50 000,00	50 000,00	82 416,00
Instalacja elektryczna	-	55 000,00	55 000,00	103 716,00
Zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
Zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	-	255 000,00	255 000,00	362 264,00
Razem	50 000,00	979 276,01	1 029 276,01	1 793 229,42