

Stan przygotowań i realizacji inwestycji na terenie gminy na rok 2023

I. Zadania inwestycyjne związane z uzbrojeniem terenów w infrastrukturę – wodociągi i kanalizacja

Infrastruktura wodociągowa wsi :

1. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kotomierzu polegająca na budowie dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych o poj. 150 m³ na dz. nr 226/4 w m. Stronno – *zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania do 15.11.2023 r.*
2. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Modernizacja SUW w Dobrczu polegająca na budowie jednego naziemnego zbiornika retencyjnego o poj. 150m³ na dz. 9/5 w Dobrczu – *zadanie w trakcie realizacji – termin wykonania do 15.11.2023 r.*
3. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Modernizacja SUW w Dobrczu polegająca na budowie dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych o poj. 150 m³ na dz. 164/4 w Trzeciewcu - *zadanie w trakcie realizacji – termin wykonania do 15.11.2023 r.*
4. Budowa sieci wodociągowej na ul. Wodnej w Dobrczu – etap I – *w trakcie realizacji*
5. Wykonanie renowacji chemiczno-mechanicznej przy SUW w Strzelcach Górnych – *zadanie zrealizowane*
6. „Budowa sieci wodociągowej na ul. Migdałowej w Nekli, gm. Dobrcz – etap I” – *zadanie zrealizowane*
7. Budowa przyłącza wodociągowego zasilającego boisko piłkarskie w Strzelcach Górnych - *zadanie zrealizowane*

Infrastruktura sanitacyjna wsi :

1. Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie - *zadanie zrealizowane*
2. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku ul. Wodnej i Nadbrzeżnej w Dobrczu – *w trakcie realizacji*
3. Modernizacja przepompowni w Kusowie polegająca na wymianie pomp tłocznych – *zadanie zrealizowane*

II. Zadania inwestycyjne realizowane na drogach

1. Budowa drogi w Kozielcu o długości ok. 1,250 km – *złożono wniosek o dofinansowanie, przetarg planowany w bieżącym roku.*
2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km (ul. Wodna, Jabłoniowa i Jarzębinowa w Dobrczu oraz ul. Lipowa w Wudzynie) – *przeprowadzono trzy przetargi, dwa przetargi unieważniono ze względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia, w trzecim przetargu wyłoniono Wykonawcę, podpisanie umowy 24.08.2023 r. Umowa zostanie zawarta na kwotę 6 400 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 95 %.*
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Irysowej w Aleksandrowie o długości ok. 0,458 km - *przeprowadzono przetarg, podpisano umowę z Wykonawcą na realizację, zakończenie zadania*

w sierpniu bieżącego roku, wartość umowy 912.557,69 zł, zadanie dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. Budowa ul. Krótkiej w Aleksandrowie o długości ok. 0,104 km – *inwestycja zrealizowana, wartość umowy 191.897,22 zł.*

5. Przebudowa drogi gminnej w Gądeczu o długości ok. 0,650 km - *ogłoszono przetarg 17.08.2023 r., realizacja zadania planowana również w bieżącym roku.*

6. Przebudowa drogi gminnej ul Turystyczna w Aleksandrowie o długości ok. 0,421 km - *nie otrzymaliśmy dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku – złożono ponownie wnioski o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

7. Remont nawierzchni ul. Krakowskiej w Siennie od 0+000 km do 1+509 km o długości 1+509 km – *ogłoszono przetarg z terminem otwarcia ofert na 25.08.2023r., otrzymaliśmy dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania w budżecie planowana kwota to 953 087,50 zł.*

Dokumentacje projektowe :

Przeprowadzono rozeznanie cenowe celem ustalenia wartości zamówienia dla wykonania dokumentacji projektowych (wpłynęły oferty od dwóch wykonawców), na przełomie sierpnia i września tego roku zostanie ogłoszony przetarg celem wyłonienia wykonawców na wykonanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań:

1. Budowa dróg gminnych w miejscowości Borówno ul. Akacyjowa i ul. Bukowa,
2. Przebudowa ul. Jabłoniowej w Dobrczu polegająca na budowie chodnika (po ustaleniach uzgodniono, że nie będzie budowy chodnika, zostanie poszerzona jezdnia),
3. Budowa dróg gminnych w miejscowości Dobrcz ul. Sportowa i ul. Rekreacyjna,
4. Budowa drogi w miejscowości Dobrcz ul. Lipowa,
5. Budowa odcinka drogi gminnej nr 050209C Pyszczyń - Linówek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1504C do skrzyżowania z ul. Wrzosową,
6. Budowa drogi gminnej nr 051510C Marcelowo - Pyszczyń w miejscowości Marcelowo,
7. Budowa chodnika Stronno ul. Kwiatowa (po ustaleniach uzgodniono, że nie będzie budowy chodnika, zostanie poszerzona jezdnia),
8. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 45 w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa,
9. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzebień,
10. Rozbudowa drogi gminnej nr 050208C Kozielec - Trzęsacz polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów oraz poszerzeniu istniejącej jezdni,
11. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 122/15 w miejscowości Dobrcz ul. Kłosowa,
12. Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stronno ul. Szkolna od ul. Wiśniowej do ul. Długiej w Kotomierzu,
13. Budowa drogi gminnej w miejscowości Zła Wieś, obręb Trzęsacz dz. nr 113.

Dokumentacje projektowe wykonane i w trakcie opracowywania :

1. Projekt na przebudowę drogi gminnej ulicy Zamkowej w miejscowości Wudzyn, polegająca na wykonaniu chodnika *zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej – termin 31.07.2023 r. wartość umowy - 48.585,00 zł (zapłacono 10.000 zł)- projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania umowy.*
2. Projekt na przebudowę drogi gminnej ulicy Szerokiej w miejscowości Wudzyn *zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej – termin 09.09.2023 r. wartość umowy - 19.000,00 zł (zapłacono 10.000 zł)*
3. Projekt na przebudowę drogi gminnej ulicy Krakowskiej w miejscowości Siemno, polegająca na wykonaniu chodnika *zadanie na etapie opracowania dokumentacji*

- projektowej – termin 30.08.2023 r. wartość umowy - 67.404,00 zł (zapłacono 44.379,00 zł.)*
4. Projekt na przebudowę drogi gminnej ulicy Szkolnej w miejscowości Dobrcz, *zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej – termin 14.08.2023 r. wartość umowy - 31.795,50 zł (zapłacono 10.000,00 zł), projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania.*
 5. Projekt na przebudowę drogi gminnej ulicy Ogrodowej w miejscowości Stronno, *dokumentacja wykonana, wartość umowy 27.121,50 zł,*
 6. Projekt na przebudowę drogi gminnej ulicy Świerkowej w miejscowości Dobrcz, *zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej – termin 14.08.2023 r. wartość umowy - 26.814,00 zł (zapłacono 10.000,00 zł), projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania.*
 7. Projekt na rozbudowę drogi gminnej na odcinku Augustowo-Nekla, *zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej – termin 30.11.2023 r. wartość umowy - 119.310,00 zł*
 8. Projekt na rozbudowę drogi gminnej Karczemka-Pyszczyń , *zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej, w związku ze zmianą procedury (na ZRID) planowane wykonanie dokumentacji przesunięto na 2024r.– zwiększenie wartości umowy o 15 000,00 zł (w 2023 r. - 44.280,00 zł, w 2024 r. – 15 000,00 zł).*
 9. Projekt na przebudowę ul. Liliowej w miejscowości Linówek – *dokumentacja wykonana, płatność zrealizowana, wartość umowy 27.060,00 zł.*
 10. Projekt na rozbudowę ul. Stawowej w Wudzyńku i ul. Lipowej w Wudzyńcu – *dokumentacja w trakcie realizacji – wartość umowy 33.825,00 zł, w związku ze zmianą procedury (na ZRID) planowany termin wykonania dokumentacji przesunięto na 2024 r.*
 11. Projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli – *dokumentacja w trakcie realizacji – wartość umowy 24.600,00 zł., termin wykonania do końca 2023 r.*
 12. Projekt na przebudowę drogi gminnej części ul. Konwaliowej w miejscowości Linówek, – *dokumentacja wykonana – płatność zrealizowana, wartość umowy 28.167,00 zł.*
 13. Projekt na budowę drogi Kotomierz-Trzebień (połączenie ul. Podgórnej z ul. Lipową) – *dokumentacja wykonana – płatność zrealizowana, wartość umowy 17.220,00 zł.*
 14. Projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Długa w Kotomierzu polegający na wykonaniu chodnika – *dokumentacja wykonana – płatność zrealizowana, wartość umowy 12.300,00 zł.*
 15. Projekt na budowę drogi w Kozielcu dz. 174/19 o dł. ok 275 m – *dokumentacja wykonana – płatność zrealizowana, wartość umowy 28.413,00 zł ,*
 16. Projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia – *dokumentacja w trakcie realizacji, wartość umowy 54.120,00 zł., projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania*
 17. Aktualizacji dokumentacji projektowej dla zdania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 050263C ul. Długa w Kotomierzu gmina Dobrcz, województwo kujawsko – pomorskie” (tzw. mostek) - *w trakcie realizacji – wartość zlecenia 8.610,00 zł., termin wykonania do 11.12.2023 r.*

Opracowanie i realizacja projektów stałej organizacji ruchu :

1. opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla: - Rozbudowa DW nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników – *zrealizowano.*
2. opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na utworzenie przystanków komunikacyjnych dla następujących miejscowości:
 - Karczemka na wysokości posesji nr 21,
 - Pyszczyń na wysokości posesji nr 25,
 - Sienno ul. Polna przy DK 56,

- Sienno na wysokości ul. Polna 11,
- Trzebień na wysokości posesji nr 16,
- Trzebień na wysokości posesji nr 29a.
- *projekty wykonano, w miesiącu sierpniu 2023 r. zostaną wprowadzone dotyczące przystanków komunikacyjnych.*
- Dobrcz ul. Kasztanowa (przy Dino) – przejście dla pieszych wraz z oświetleniem,
- Borówno ul. Lipowa – „strefa zamieszkania”.

Projekty wykonano, stałe organizacje ruchu zostaną wprowadzone do końca 2023 r.

3. Projekty stałej organizacji ruchu wykonane (wprowadzone):

- Dobrcz ul. Stawowa – montaż progów zwalniających,
- Wudzyn ul. Zamkowa – montaż lustra,
- Kusowo ul. Osiedlowa – przejście dla pieszych,
- Borówno ul. Spacerowa – zakaz postoju i zatrzymywania się przy ścieżce rowerowej.
- *zrealizowane*

4. Projekty stałej organizacji ruchu zlecone do opracowania:

- Wudzynek – skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową – ustawienie znaków „stop” i progów akustycznych,
- Dobrcz ul. Długa – zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką „nie dotyczy autobusów szkolnych” (parking przy żłobku).

- w trakcie realizacji

III. Oświetlenie drogowe

Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego (zlecone w 2022 r.) :

- w miejscowości Gądecz na trasie Gądecz – Strzelce Górne,
- w miejscowości Magdalenka na trasie Magdalenka – Dobrcz,
- w miejscowości Strzelce Górne ul. Wilcza,
- w miejscowości Strzelce Górne na trasie Strzelce Górne – Aleksandrowo wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej,
- w miejscowości Suponin,
- w miejscowości Włóki przy DW 256,
- w miejscowości Wudzyn ul. Powojowa,
- w miejscowości Wudzyn ul. Leśna,
- w miejscowości Borówno ul. Spacerowa,
- w miejscowości Dobrcz ul. Borówieńska,
- w miejscowości Dobrcz ul. Agrestowa.

Powyższe dokumentacje zostały zlecone w 2022 r. z terminem realizacji do 30.07.2023 r.- projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania.

Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego (zlecane w 2023 r.) :

- w miejscowości Gądecz,
- ścieżki rowerowej Sienno ul. Koronowska (droga nr 56),
- w miejscowości Sienno ul. Jesionowa,
- w miejscowości Sienno ul. Pomorska,
- w miejscowości Sienno ul. Zacisze,
- w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa,
- w miejscowości Strzelce Górne ul. Wiosenna i Wesoła

Na wykonanie powyższych dokumentacji wybrano Wykonawcę, dnia 09.08.2023r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowych z terminem realizacji do 09.08.2024 r.

- w miejscowości Trzęsacz wzdłuż drogi wojewódzkiej 256,
- w miejscowości Kotomierz wzdłuż drogi krajowej nr 56.

Na dwa powyższe zadania przeprowadzono rozeznanie cenowe, wyłoniono Wykonawcę, umowa w trakcie przygotowania z terminem realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonanie robót związanych z budową i rozbudową oświetlenia drogowego

Do ZUK Dobrcz zlecono wykonanie – 5 lamp :

- Augustowo 2 lampy,
- Borówno ul. Słoneczna 2 lampy,
- Marcelowo (sołectwo Magdalenka) 1 lampa,
- Stronno ul. Dębowa 2 lampy,
- Nekla ul. Bursztynowa 1 lampa, ul. Ciepła 1 lampa

Powyższe zadania są w trakcie realizacji.

Do wykonania (budowy) do końca 2023r. planujemy:

- Kozielec 1 lampa
- Gądecz 3 lampy (w tym postawienie 2 lamp zakupionych w 2022 r.)
- Suponin 1 lampa (do ustalenia z wykonawcą)
- Włóki przy drodze 256 (ilość lamp do ustalenia)
- Wudzyn ul. Powojowa 2 lampy
- Dobrcz ul. Akacyjowa 1 lampa solarna
- Kotomierz ul. Koronowska (brak zgody GDDKiA na lampy solarne) – zmiana FS w budżecie

IV. Pozostałe zadania

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Borównie, dz. nr 47/6 obręb Borówno, gmina Dobrcz” – *zadanie zrealizowane*
2. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa instalacji gazowej do dwóch mieszkań komunalnych w budynku pod adresem Koronowska 4 w Kotomierzu” – *zadanie zrealizowane*
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa zewnętrznej instalacji gazu do budynku Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu dz. nr 1/14” – *zadanie zrealizowane*
4. Opracowanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej przy świetlicach w sołectwach tj. Magdalenka, Borówno, Kozielec, Nekla, Strzelce Dolne, Suponin, Kotomierz - *zadanie zrealizowane*
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rewitalizacja toru łączniczego w miejscowości Dobrcz na dz. nr 33/2 obręb Dobrcz-*w trakcie realizacji, termin do 30.09.2023 r.*
6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku żłobka „Kraina Bobasa” w Dobrczu - *w trakcie realizacji – termin do 30.09.2023 r.*
7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrczu - *w trakcie realizacji – termin do 30.09.2023 r.*
8. Opracowanie dokumentacji projektowej garażu przy świetlicy w Pyszczyźnie - *w trakcie realizacji (dokumentacja wykonana, procedowana w Starostwie Powiatowym)*
9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Doposażenie placu zabaw w Trzeciewcu – *zadanie zrealizowane*

10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa biblioteki gminnej przy ul. Jarzębinowej w Dobrczu, na dz. nr 116/4 i 117/14 obręb ewidencyjny Dobrcz, gmina Dobrcz” – *termin realizacji do 15.11.2023 r.*
11. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych – *w trakcie przygotowania dokumentów do przetargu – wykonano rozeznanie cenowe celem ustalenia wartości zamówienia*
12. Wymiana istniejącego zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy w Nekli – *zadanie zrealizowane*
13. Budowa jednej lampy oświetleniowej przy placu zabaw na ul. Sosnowej w Nekli – *zadanie zrealizowane*
14. Doposażenie boiska piłkarskiego przy ul. Szkolnej w Dobrczu - *zadanie zrealizowane*
15. Zakup i dostawa traktorka ogrodowego Stiga wraz z urządzeniami pomocniczymi - *zadanie zrealizowane*
16. Roboty budowlane dla zadania pn.: "Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Dobrczu" w ramach dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – *zadanie zrealizowane*
17. Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz – *zadanie w trakcie realizacji*
18. Roboty budowlane dla zadania pn.: "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kotomierzu polegająca na budowie platformy dla niepełnosprawnych w budynku wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 340 w miejscowości Kotomierz, gmina Dobrcz" w ramach dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – *zadanie zrealizowane*
19. Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli – *zadanie zrealizowane*
20. Budowa drewnianej altany przy świetlicy wiejskiej w Wudzyńku – etap II – *zadanie zrealizowane*
21. Doposażenie placu zabaw w Trzeciewcu – *zadanie zrealizowane*
22. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem żagli przeciwsłonecznych przy Zespole Szkół w Borównie - *ogłoszono przetarg.*
23. Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek i budowa schodów zewnętrznych w miejscowości Dobrcz – *18.08.2023 r. było otwarcie ofert w przetargu na remont pomieszczeń/ w trakcie przygotowania przetargu na wyposażenie pomieszczeń*
24. Roboty budowlane pn.: „Budowa zewnętrznej instalacji gazu do budynku Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu” – *zadanie zrealizowane*
25. Zagospodarowanie skweru w Augustowie polegające na doposażeniu w piłkochwyty – *w trakcie realizacji - do dnia 31.08.2023 r.*

Wójt Gminy
Dobrcz
z up. Sebastian Horodecki
Zastępca Wójta

Na podstawie danych od pracowników merytorycznych sporządziła
Wanda Przybył kierownik Biura Inwestycji i Budownictwa

Kierownik Biura
Inwestycji i Budownictwa
Wanda Przybył