


Urząd Gminy Dobrcz
Wpl. dn. 2000-05-14
Nr 4333 zel. 1

124/3



BAUPOL

BAUPOL Spółka z oo

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury **52/2000**

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Odbiorca

Nazwa Urząd Gminy w Dobrczu
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022 Miejscowość Dobrcz
NIP 554-12-97-971

Data wystawienia 18.05.2000
Data sprzedaży maj 2000
Termin zapłaty 28.05.2000
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWiu	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe wg. zestawienia na protokole	134	kpl	60 000,00 zł	60 000,00 zł	7%	4 200,00 zł

Słownie złotych:
sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście
00/100

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	64 200,00 zł	4 200,00 zł	60 000,00 zł
W tym:	64 200,00 zł	4 200,00 zł	22% 60 000,00 zł
			7%
			0%
			zw.

Marcin Mielat

Osoba upoważniona
do odbioru faktury

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Domański

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi
umowa

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie II O/Bydgoszcz 17701187-202550-111-KOBI-01



BAUPOL Spółka z oo

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury 52/2000

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Odbiorca

Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50/12
85-022 Dobrcz

Data wystawienia 18.05.2000
Data sprzedaży maj 2000
Termin zapłaty 28.05.2000
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

POLECENIE PRZELEWU/POBRANIA*)

URZĄD GMINY

DOBRCZ

ul. Długa 50
85-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

BAUPOL Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 14a
Bydgoszcz

Powszechny Bank Kredytowy SA
w Warszawie II O/Bydgoszcz

17701187-202550-111-KOBI-01

81421062-345-3600-5

Oddz./BS Dobrcz

Kwota
zł. gr. 64.200,-

5.05.2000r.
Lowe

URZĄD GMINY
DOBRCZ

(pieczęć zleceńodawcy i podpisy)

00



Netto	VAT	Wartość VAT
00 zł	7%	4 200,00 zł

0,00 zł	Netto	60 000,00 zł
00,00 zł	22%	
	7%	60 000,00 zł
	0%	
	ZW.	

mgr inż. Leszek Pomańch
Osoba upoważniona do odbioru faktury
Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Uwagi
umowa


Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie II O/Bydgoszcz 17701187-202550-111-KOBI-01

Zestawienie wartości wykonanych robot

Inwestor: Urząd Gminy w Dobrczu

Sala gimnastyczna

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
1. Wykopy	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemna	-	120 000,00	120 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemna	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	50 000,00	-	50 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	-	-	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	-	-	-	93 086,45
8. Stolarka	-	-	-	155 477,86
9. Posadzki	10 000,00	-	10 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	-	-	21 387,05
11. Elewacja	-	-	-	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	-	-	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	-	-	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud."B"	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
Razem roboty budowlane	60 000,00	265 818,07	325 818,07	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	-	5 000,00	5 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	-	-	-	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	-	-	-	82 416,00
V Instalacja elektryczna	-	-	-	103 716,00
VI Zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
VII Zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	-	50 000,00	50 000,00	362 264,00
Razem	60 000,00	315 818,07	375 818,07	1 793 229,42



BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

124/3

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia...18 maja2000 r. przy udziale przedstawicieli ;

1. Inwestora.

Urząd Gminy DOBRZCZ – Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor

2. Generalnego Wykonawcy

BAUPOL – Zbigniew PIETRUSZEWSKI – kier. budowl.

3. Podwykonawcy

4. Innych członków

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru.

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :

3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Nr	Nazwa rodzajów robót	W okresie rozlicz. NETTO	wg. poprzedniego protokołu NETTO	Wartość od początku Robót NETTO	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna wg. zestawienia	60.000,00 + Vat 7%			



Podpisy komisji

1. Kierownik Budowl.
2. BAUPOL sp z o.o.
3. Zbigniew Pietruszewski
4. upr. bud. 811/74/Bg

z dn. 18.05.2000 r.
na kwotę netto 60.000
zostały wypłacone.
22.05.2000


Zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych art. 13 ust. 1

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 24.05.2000	dnia 24.05.2000
Zatwierdzono na sumę	24.05.2000 zł
słownie	dwadzieścia cztery tysiące
.....	
Do wypłaty z sum budżetowych	
część	dz. 24.05.2000
dnia 24.05.2000	poz. 791872



24/2000
26.05.2000

 Dobro