

hali sportowej stwierdzając określone w protokole usterki. Równolegle przeglądu hali dokonała także Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobrcz, potwierdzając ustalenia komisji gminnej i uwypuklając jednocześnie wadę w postaci usterek płytek podłogowych.

Firma BAUPOL w dniu 09-02-2004 roku określiła terminy naprawy stwierdzonych przez władze Gminy usterek i nie kwestionując co do zasady ich ustaleń. W marcu firma BAUPOL zaczęła realizować zlecone naprawy.

W dniu 11-03-2004 roku przedstawiciele firmy BAUPOL wystąpili do Wójta o zwolnienie kaucji gwarancyjnej uzasadniając swój wniosek trudną sytuacją związaną z okresem zimowym, brakiem zleceń, koniecznością wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, z których część była wcześniej zarejestrowanymi w Urzędzie Gminy Dobrcz bezrobotnymi, powołując się na nienaganną tak w okresie budowy jak i po niej współpracę. W/w względy społeczno – ekonomiczne, fakt, iż firma BAUPOL była w trakcie realizacji zleconych napraw spowodowały, iż Wójt podjął decyzję o wypłacie części kwoty gwarancyjnej, pozostawiając na w/w koncie sumę około 8.000 złotych, które miały być ewentualnym zabezpieczeniem realizacji największej stwierdzonej usterki – tj. naprawy płytek. Do podjęcia takiej decyzji Wójt Gminy Dobrcz był osobą uprawnioną.

W dniu 15-03-2004 roku Komisja Rewizyjna zbadła ponownie stan płytek, dachów i syfonów ściekowych czyli te rzeczy jakie były stwierdzone podczas pierwszych kontroli.

W dniu 29-03-2004 roku urzędnicy z Wydziału Budownictwa Urzędu Gminy Dobrcz zbadali stan realizacji usuwania usterek, stwierdzając dokonanie części napraw, jednak nie wszystkich. W związku z czym w dniu 16-04-2004 roku odbyło się spotkanie z władzami firmy BAUPOL, na którym ustalono nowe terminy realizacji napraw.

W dniu 25-05-2004 roku Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem powołania biegłego z NOTu w Bydgoszczy z dziedziny budownictwa celem jak to wskazano w pisemnym wniosku uzyskania ekspertyzy dotyczącej hali sportowej. Wójt nie wyraził zgody pismem z dnia 16-06-2004 roku ponieważ uznał, iż w Urzędzie pracują kompetentni pracownicy z uprawnieniami i doświadczeniem, którzy takich prac mogą się podjąć, zaś powołanie dodatkowego biegłego byłoby nieuzasadnionym zwiększeniem kosztów dla Gminy.

Ostatecznie wszystkie usterki zostały usunięte z wyjątkiem prac dotyczących płytek. Firma BAUPOL stanęła na stanowisku, iż jakość płytek nie może jej obciążać, albowiem wybierane były przez pracowników Urzędu i posiadały na chwilę ich zakupu odpowiednie atesty. Zdaniem przedstawicieli Urzędu Gminy jakkolwiek dyskusyjną jest kwestia kogo winna obciążać jakość płytek to niewątpliwie w momencie ich kładzenia firma BAUPOL