

Drogi gminne		Zaangażowanie (podpisane umowy, zlecenia)	Wydatki zrealizowane	Termin realizacji	Kwota zabezpieczona w budżecie
4210 zakup materiałów	zakup wiat przystankowych	5 357,88 zł	5 357,88 zł	zrealizowano	450 000,00 zł
	zakup gruzu betonowego 2500 ton	104 550,00 zł	78 077,94 zł	w trakcie realizacji - do 30.05.2018r.	
	zakup masy asfaltowej na zimno	11 316,00 zł	11 316,00 zł	zrealizowano	
	zakup kamienia wapiennego 800 ton	44 280,00 zł	0,00 zł	w trakcie realizacji - do 30.06.2018r.	
	zakup kruszywa drogowego- twardego 2225 ton	259 991,25 zł	0,00 zł	w trakcie realizacji - do 31.05.2018r.	
	RAZEM	425 495,13 zł	94 751,82 zł		450 000,00 zł

	Drogi gminne	Zaangażowanie (podpisane umowy, zlecenia)	Wydatki zrealizowane	Termin realizacji	Kwota zabezpieczona w budżecie
4270 zakup usług remontowych	remonty nawierzchni bitumicznych - slurry seal (Karolewo, Augustowo)	78 000,00 zł	0,00 zł	do 22.06.2018r.	707 639,67 zł
	remonty nawierzchni bitumicznych - nakładki (Kusowo ul. Osiedłowa, Dobrcz ul. Jarzębinowa, ul. Jabłoniowa)	244 007,40 zł	0,00 zł	do 31.05.2018r.	
	poszerzenia nawierzchni bitumicznych dróg (Karczenka- Zalesie, Borówno-Nekla)	159 100,00 zł	0,00 zł	do 15.06.2018r.	
	remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	159 000,00 zł	0,00 zł	do 15.06.2018r.	
	remont chodnika w Kotomierzu ul. Kotomierska (od kościoła w kierunku DK56)	20 400,00 zł	0,00 zł	do 30.06.2018r.	
	remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (ZUK)	2 741,67 zł	2 741,67 zł	zrealizowano	707 639,67 zł
	RAZEM	663 249,07 zł	2 741,67 zł		

Drogi gminne		Zaangażowanie (podpisane umowy, zlecenia)	Wydatki zrealizowane		Kwota zabezpieczona w budżecie
4300 zakup usług pozostałych	<i>bieżące utrzymanie dróg</i> (równanie dróg, rozwożenie kruszywa, wałowanie dróg, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka i podcinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg)	1 57 000,00 zł	1 14 791,00 zł	na bieżąco	545 000,00 zł
	uporządkowanie terenu w Siennie	950,00 zł	0,00 zł	zrealizowano	
	pozostałe (np. mapy, serwis kabiny toi toi)	5 746,20 zł	1 697,40 zł	na bieżąco	
	RAZEM	163 696,20 zł	1 16 488,40 zł		
					545 000,00 zł

		Zaangażowanie (podpisane umowy, zlecenia oraz kwoty przeznaczone w budżecie)	Wydatki zrealizowane	Termin realizacji	Kwota zabezpieczona w budżecie
Drogi gminne <i>zawieszka</i> <i>60016</i> <i>6050</i>					
	Wykonanie ścieżki na odcinku Neki-Kotomierz (3.786.905,35 budowa, 7.232,40 inspektor nadzoru, pozostałe - t.j. promocja, tablice informacyjne 31.582,29) razem 3.825.720,04	3 762 307,04 zł	0,00 zł	do 31.07.2018.	
	Modernizacja dróg gminnych - bitumowanie (kwota po przetargu 419.442,30 brakuje 15.244,89 zł) - otwarcie ofert było 26.03.2018r.	404 197,41 zł	0,00 zł	do 29.06.2018.	
	Przebudowa drogi w Suponinie	326 500,00 zł	0,00 zł	w przygotowaniu zmiana dokumentacji	

6050 wydatki inwestycyjne

<i>Dokumentacje projektowe:</i> -droga w Gądeczcu (12.915,00), - rondo w Stronnie (30.750,00) - droga w Magdalence (22.755,00) , - skrzyżowanie Trzęsacz-Zła Wieś (2.583,00), - chodnik w Dobrczu ul. Długa (6.150,00), - chodnik Kotomierz ul. Zdrojowa (4.920,00), - chodnik w Trzebieiniu (12.300,00 - , - zatoki Wudzyn DK 56 (12.300,00), -ścieżka Strzelce Górne-Aleksandrowo (21.033,00) - zmiana dokumentacji na drogę w Suponinie (3.690,00), - stała organizacja ruchu Leśna i Modrzewiowa Dobrcz (3.444,00), - rondo Strzelce Górne (42.000,00) - umowa w trakcie przygotowania.	174 840,00 zł		Zadania zlecone w trakcie realizacji
--	---------------	--	--------------------------------------

4 974 004,45 zł

<i>Investycje</i> 60046 i 6050	Budowa chodników - <u>umowy w trakcie podpisania:</u> - Kotomierz ul. Nad Torem; - skrzyżow. ul. Wilczej i ul. Diamentowej Strzelce Górne; - w Trzebieiniu, - Dobrcz ul. Dhuga;	250 000,00 zł		
	Dokumentacje projektowe - <u>umowy do podpisania:</u>, ścieżka Strzelce Górne-Strzelce Dolne (ok. 51.000), droga Koziollec (ok. 38.000), - Na podpiśanie umów BRAKUJE w budżecie 82.840,00 zł			
RAZEM		4 917 844,45 zł	0,00 zł	4 974 004,45 zł

Specjalista
mgr inż. Ryszard Ryszczkowski