

Informacja o przebiegu inwestycji na terenie gminy w I półroczu 2020 r.

I. Zadania inwestycyjne związane z uzbrojeniem terenów w infrastrukturę – wodociągi i kanalizacja

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz – zlecono wykonanie:

a) modernizacja stacji wodociągowej w Gminie Dobrcz (zakup i montaż : 2 szt. pomp głębinowych, 5 szt. sprężarek bezolejowych, 6 szt. opomiarowania poboru wody oraz wymiana armatury, zakup i montaż lamp UV do stacji w Dobrczu i Kotomierzu, wykonanie projektu na modernizację SUW Trzeciewiec II) z terminem wykonania do 12.10.2020 r.– 300.000,00 zł – w I półroczu wykonano :

- wymianę opomiarowania poboru wody - wodomierzy – 18.225,33 zł,
- ogrodzenie SUW Kotomierz – 12.000,00 zł

b) wykonanie projektu sieci wodociągowej magistrali PE225 w Strzelcach Górnych i Aleksandrowie wraz z trzema sieciami rozdzielczymi PE110 (wartość projektu 109.500,00 zł) – w I półroczu płatność częściowa - 32.850,00 zł

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz – w I półroczu zlecono wykonanie :

- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Dobrcz ul. Jabłoniowa z terminem wykonania do 19.10.2020 r.– 805.100,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotomierz II z terminem wykonania do 19.10.2020 r.– 1.631.973,79 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotomierz ul. Nad Torem z terminem wykonania do 19.10.2020 r.– 495.314,11 zł.

Wykonano w I półroczu :

- budowa kanalizacji Sienno –przykanaliki - 31.000,00 zł

II. Zadania inwestycyjne zrealizowane na drogach

W I półroczu zlecono wykonanie :

1. Modernizacja dróg gminnych z terminem wykonania do 15.07.2020 r. – 244.770,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji poprzez ułożenie warstwy kruszywa i asfaltu na następujących drogach gruntowych:

- Dobrcz ul. Zbożowa długość 340 m;
- Linówiec ul. Wrzosowa długość 470 m;
- Augustowo, obręb Nekla długość 140 m.

2. Nadzór nad modernizacją dróg gminnych z terminem wykonania do 31.08.2020 r. – 2.800,00 zł,

3. Wykonanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań:
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia z terminem wykonania do 30.11.2020 r. - 29.520,00 zł,
 - przebudowa obiektu mostowego na ul. Długiej w Kotomierzu z terminem wykonania do 31.08.2021r. – 44.280,00 zł,
 - przebudowa ul. Kotomierskiej w Siennie polegająca na wykonaniu chodnika z terminem wykonania do 31.08.2021r.- 13.284,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w Wudzyńku ul. Główna od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1267C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1268C z terminem wykonania do 31.08.2021r. –39.852,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Kozielec-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 256 z terminem wykonania do 30.11.2020 r. - 35.424,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej we Włókach z terminem wykonania do 30.04.2021 r.- 55.962,00 zł,
 - przebudowa ul. Topolowej i Szkolnej w Stronnie z terminem wykonania do 30.06.2020 r. (kontynuacja z poprzedniego roku) –płatność końcowa w 2020 r. 24.000,00 zł,
 - budowa drogi w Kozielcu z terminem wykonania do 30.08.2020 r. (kontynuacja z poprzedniego roku) – 42.435,00 zł,
 - rozbudowa drogi gminnej nr 050216C na odcinku Nekla-Borówno z terminem wykonania do 14.08.2020 r. (kontynuacja z poprzedniego roku) -111.930,00 zł – II etap w 2020 r. – 78.351,00 zł,
 - opracowanie projektu organizacji ruchu w Paulinach ul. Kasztanowa i Dobrcz ul. Leśna z terminem wykonania do 30.06.2020 r. – 4.000,00 zł.

Ponadto informuję, iż :

1. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych dla realizacji zadań p.n. “Przebudowa ul. Topolowej i Szkolnej w Stronnie” oraz „Przebudowa drogi w Magdalence” (**Fundusz Dróg Samorządowych**).
2. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu **Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dotację do dróg dojazdowych do gruntów rolnych** dla realizacji zadania p.n.”Przebudowa drogi gminnej w Suponinie”.
3. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków **Unii Europejskiej** dla realizacji inwestycji p.n. “Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno I etap - po ogłoszeniu konkursu – przewidywany termin konkursu IV kwartał 2020r.

III. Oświetlenie drogowe.

1. Budowa łącznie 11 szt. lamp oświetlenia drogowego za 89.400,00 zł w następujących miejscowościach:
 - Gądecz 2 lampy – 14.000,00 zł,
 - Dobrcz 3 lampy, w tym : ul. Świerkowa 1 lampą i ul. Wodna 2 lampy – 22.900,00 zł,
 - Wudzyn ul. Długa 3 lampy – 26.000,00 zł,
 - Borówno ul. Szkolna 3 lampy – 26.500,00 zł.
2. Wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Dobrcz – dowieszenie 8 lamp (Kotomierz ul. Długa, Zdrojowa, Lipowa, Sienno ul. Pomorska, Trzeciewiec, Magdalenka i Borówno ul. Karasiowa) z terminem wykonania do 31.12.2020 r. -25.406,40 zł.
3. Modernizacja oświetlenia drogowego w Kusowie ul. Gdańska - 3.330,20 zł.
4. Zlecone zostało wykonanie 2 lamp w Nekli na ul. Jarzębinowej i Tęczowej z terminem wykonania do 30.09.2020 r – 20.900,00 zł.
5. Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach:
 - Strzelce Dolne z terminem wykonania do 30.10.2020 r. - 12.915,00 zł.
 - Kozielec z terminem wykonania do 30.10.2020 r. – 3.198,00 zł,
 - Dobrcz ul. Malinowa z terminem wykonania do 30.10.2020 r. – 3.075,00 zł.
 - Karolewo z terminem wykonania do 30.10.2020 r. – 3.198,00 zł,
 - Trzęsacz z terminem wykonania do 15.12.2020 r. – 5.043,00 zł,
 - Kotomierzu ul. Nowa z terminem wykonania do 15.12.2020 r. – 3.487,00 zł.

Ponadto zlecona została budowa lamp oświetlenia drogowego w Gądeczu, w Wudzynie ul. Długa, Borównie ul. Szkolna, Linówcu ul. Konwaliowa, Nekla ul. Jarzębinowa I ul. Tęczowa.

IV. Pozostałe zadania.

1. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy dla zadania p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP i świetlicy w Wudzynie” -15.000,00 zł.
2. Podpisano umowę z wykonawcą i realizowane jest zadanie p.n. „Przebudowa, remont i termomodernizacja części szkoły podstawowej w Dobrczu obejmującej punkt przedszkolny i nauczanie początkowe wraz z budową instalacji wentylacyjno-mechanicznej - termin realizacji do 30.11.2020 r. – wartość umowy 896.055,00 zł,
3. Planowana jest realizacja zadania p.n. „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w miejscowościach Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno” - wartość zadania 330.043,76 zł, z tego dofinansowanie - 210.006,00 zł, wkład własny gminy - 120.037,76 zł– złożony wniosek o dofinansowanie

z środków Unii Europejskiej został oceniony pozytywnie – w najbliższym miesiącu planowane jest podpisanie z Marszałkiem Województwa umowy o dofinansowanie oraz ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy.

4. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizacji zadania p.n. „Budowa świetlicy w Magdalence” - wartość zadania 250.000,00 zł, z tego dofinansowanie -159.075,00 zł, wkład własny gminy - 90.925,00 zł) – wniosek w dalszym ciągu na etapie oceny.

Drogi wojewódzkie

W trakcie realizacji :

1. Projekt na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 244 polegającą na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne – Strzelce Dolne – w 2020 roku do zapłaty 64.000,00 zł,
2. Projekt na budowę ronda w Strzelcach Górnych – w 2020 roku do zapłaty 27.983,00 zł.

Andrzej Berdych
WÓJT GMINY DOBRZYŃ



sporządziła Wanda Przybył