

Informacja o przebiegu inwestycji na terenie gminy w I półroczu 2021 r.

I. Zadania inwestycyjne związane z uzbrojeniem terenów w infrastrukturę – wodociągi i kanalizacja

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz:

- modernizacja sieci wodociągowych m.in. w Nekli, Strzelcach Dolnych, Borównie oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobrcz, m.in. w Trzeciewcu, Kusowie – 623.000,00 zł (*wykonanie zlecone ZUK Dobrcz*),
- wykonanie dokumentacji projektowych na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy, m.in.: w miejscowości Nekla, Stronno, Sienno 47.915,00 zł (*dokumentacje w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2021 roku – Sienno i Stronno wykonane i zapłacone*),

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz:

- wykonanie dokumentacji projektowych na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz, m.in. w miejscowości Kusowo, Trzeciewiec – 90.000,00 zł (*dokumentacje w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2021 roku*)
- modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobrcz, m.in. w Dobrczu, Siennie, Borównie -100.000,00 zł (*wykonanie zlecone ZUK Dobrcz*).

II. Zadania inwestycyjne realizowane na drogach

1. Modernizacja dróg gminnych droga - Augustowo długość ok. 750 m, (*umowa zawarta 06.08.2021 r. na kwotę 177.120,00 zł brutto z terminem realizacji do 30 września 2021 roku*).
2. Przebudowa drogi gminnej w Suponinie o długości ok. 568 m – pozyskano dofinansowanie ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. (*umowa zawarta 26.07.2021 r. na kwotę 361.421,55 zł brutto z terminem realizacji do 26 września 2021 roku*)
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magdalenka o długości około 1.754 m – plan 1.080.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. (*zadanie jest na liście rezerwowej - czekamy na decyzję o przyznaniu dofinansowania*).
4. Przebudowa dróg gminnych ul. Topolowej i ul. Szkolnej w miejscowości Stronno o całkowitej długości około 1.312 m – pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. (*umowa zawarta 15.06.2021 r. na kwotę 826.379,26 zł brutto z terminem realizacji do 23 września 2021 roku*).
5. Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno- I etap (budowa ścieżki pieszo-rowerowej) o długości około 1.132 m – plan 1.328.400,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.073.855,00 zł. (*przetarg na budowę ścieżki został ogłoszony 02.09.2021r.*).
6. Przebudowa ul. Pomorskiej w Siennie polegająca na wykonaniu chodnika na długości ok. 889 m – plan 180.000,00 zł (*wykonanie zlecono ZUK Dobrcz*).
7. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Długiej w Dobrczu w kierunku Trzeciewca (*umowa zawarta 19.07.2021 r. na kwotę 460.803,51 zł brutto z terminem realizacji do 19 września 2021 roku, pozyskaliśmy dofinansowanie z Powiatu w kwocie 210.000,00 zł*).
8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy modernizacjach, przebudowach i remontach dróg oraz wykonanie przeglądów stanów technicznych dróg gminnych – plan 32.000,00 zł (*w trakcie realizacji - wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycjach drogowych oraz na wykonanie przeglądów stanów*

technicznych dróg gminnych).

9. Opracowanie i realizacja projektów organizacji ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, m.in. Dobrcz ul. Stawowa, Leśna, Modrzewiowa i Świerkowa, Kotomierz ul. Podgórna, Linówek ul. Wrzosowa/ul. Konwaliowa, Suponin odcinek działki nr 64, droga Magdalenka - Dobrcz – 69.671,00 zł (*zlecono opracowanie projektów organizacji ruchu dla dróg na terenie gminy Dobrcz, część projektów wykonano, realizację zlecono do wyceny i wykonania ZUK*)
 10. Wykonanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań :
 - projekt na przebudowę obiektu mostowego na ul. Długiej w Kotomierzu II etap – 22.140,00 zł (*dokumentacja wykonana, złożono dokumenty o wydanie pozwolenia na budowę – płatność końcowa w 2021 roku*),
 - projekt na przebudowę ul. Kotomierskiej w Siennie polegająca na wykonaniu chodnika II etap – 6.642,00 zł (*dokumentacja wykonana, pozyskano pozwolenie – płatność końcowa w 2021 roku*),
 - projekt na rozbudowę drogi gminnej nr 050201C ul. Główna w Wudzyńku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1267C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1268C– II etap 19.926,00 zł (*dokumentacja wykonana, złożono dokumenty o wydanie pozwolenia – płatność końcowa w 2021 roku*),
 - projekt na przebudowę drogi gminnej we Włókach II etap – 28.965,00 zł (*dokumentacja wykonana, złożono dokumenty o wydanie pozwolenia – płatność końcowa w 2021 roku*),
 - projekt na przebudowę drogi gminnej Kozielec-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 256 -10.824,00 zł (*dokumentacja wykonana, złożono dokumenty o wydanie pozwolenia – postępowanie zawieszone /czekamy na wydanie decyzji na wycinkę drzew przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Ochrony Środowiska – płatność końcowa w 2021 roku*),
 - projekt na przebudowę drogi w miejscowości Zła Wieś obręb Trzęsacz (działka 113) wraz z kosztorysem poprzedzony badaniami geologicznymi i geotechnicznymi - 19.557,00 zł (*dokumentacja zlecona do wykonania, brak badań geologiczno-inżynierskich wymaganych umową zawartą z wykonawcą*)
 - projekt na zadanie „Budowa drogi w Kozielcu” – II etap – 21.217,50 zł (*postępowanie zawieszone w Starostwie – brak wymaganych badań geologiczno - inżynierskich, odstąpiono od umowy z wykonawcą wobec wadliwości sporządzonej dokumentacji, naliczono kary umowne i zażądano zwrotu częściowego wynagrodzenia, tut. Urząd wykonał rozeznanie na realizację powyższych badań, najniższa oferta cenowa to kwota 47.109,00 zł*).
 - projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia – wartość zadania 54.120,00 zł (*dokumentacja w trakcie realizacji – płatność końcowa w 2021 roku*),
- Wykonanie dokumentacji projektowych – umowy podpisane z okresem realizacji na lata 2021/2022 - do 30.03 2022 r.:**
- projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Trzebień (połączenie ul. Podgórnej z ul. Lipową) – 17.220,00 zł,
 - projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Długa w Kotomierzu polegająca na wykonaniu chodnika – 12.300,00 zł,
 - projekt na przebudowę ul. Liliowej w miejscowości Linówek –12.300,00 zł,
 - projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w Dobrczu – 14.760,00 zł,
 - projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – 17.220,00 zł,
 - projekt na przebudowę ul. Krótkiej w Aleksandrowie – 7.380,00 zł,
 - projekt na rozbudowę ul. Stawowej w Wudzyńku i ul. Lipowej w Wudzyńcu – 33.825,00 zł,
 - projekt na rozbudowę ul. Lipowej w Wudzyńcu – 15.990,00 zł,
 - projekt na rozbudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 54.120,00 zł,
 - projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli – 24.600,00 zł,
 - projekt na przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Turystyczna w Aleksandrowie.- 17.220,00 zł (*z terminem wykonania do 30.06.2022 r.*)

- projekt na przebudowę ul. Irysowej w Aleksandrowie - 17.220,00 zł (*z terminem wykonania do 30.06.2022 r.*)
- projekt na rozbudowę drogi gminnej Karczemka-Pyszczyń - 44.280,00 zł (*z terminem wykonania do 30.09.2022 r.*)

III. Oświetlenie drogowe.

Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego.:

- projekt oświetlenia drogowego w Augustowie – 5.006,00 zł,
- projekt oświetlenia drogowego Dobrcz ul. Jabłoniowa i Tatarakowa w Dobrczu – 5.166,00 zł,
- projekt oświetlenia drogowego (przystanku autobusowego) przy ul. Borówieńskiej w Dobrczu – 3.813,00zł,
- projekt oświetlenia drogowego w Kozielcu – 6.519,00 zł,
- projekt oświetlenia drogowego w Marcelowie – 10.209,00 zł,
- projekt oświetlenia drogowego w Trzebieniu - 4.059,00 zł,
- projekt oświetlenia drogowego w Borównie ul. Słoneczna – 13.530,00 zł,
- projekt oświetlenia drogowego we Włókach – 3.567,00 zł,
- projekt oświetlenia drogowego Dobrcz ul. Sasankowa i ul. Krokusowa – 4.059,00 zł
- projekt oświetlenia drogowego ul. Dębowej w Stronnie – 10.209,00 zł,
- projekt i rozbudowa oświetlenia ul. Topolowej w Borównie – 2.583,00 zł.

Na wykonanie powyższych projektów w 2021 r. zostały podpisane umowy z terminem realizacji do 10.12.2021 roku – część dokumentacji projektowych została już wykonana.

Wykonanie robót związanych z budową i rozbudową oświetlenia drogowego zostało zlecone ZUK Dobrcz (*część prac została zrealizowana*):

- rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Borówno – 59.566,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia w Kozielcu – 36.002,94 zł,
- rozbudowa oświetlenia w Linówcu oraz Nekli ul. Kotomierska, ul. Spokojna, ul. Ciepła – 58.000,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia Nekla ul. Bursztynowa – 7.200,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Strzelcach Dolnych– 22.002,06 zł,
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Trzęsaczu – 34.450,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Wilczej w Strzelcach Górnych – 46.007,55 zł,
- wykonanie oświetlenia na ul. Malinowej w Dobrczu – 8.000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia przy ul. Sasankowej i ul. Konwaliowej w Dobrczu – 8.500,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Nowej w Kotomierzu -10.000,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Wudzyńcu ul. Długa i ul. Kwiatowa – 55.126,18 zł,
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Gądeczu – 11.000,00 zł,
- lampy w Wudzyńcu – 23.005,82 zł,
- wykonanie oświetlenia w Trzeciewcu – 7.000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia przy ul. Szkolnej i ul. Krokusowej w Dobrczu – 15.000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Kościelnej, Nowej i Miodowej w Kotomierzu – 15.991,89 zł.

IV. Pozostałe zadania

1. Kontynuacja zadania p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP i świetlicy w Wudzyńcu” - 225.000,00 zł (*zadanie realizowane systemem gospodarczym*).

2. Kontynuacja budowy budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno – sportowego w Strzelcach Górnych – 50.000,00 zł, (*wykonano stolarkę okienną, planowana budowa ścianek działowych*).

3. Boisko przy świetlicy w Zalesiu – 81.500,00 zł (*wykonano nawierzchnię*)
4. Wymiana pieca w świetlicy w Trzeciewcu – 45.000,00 zł (*pozyskano dofinansowanie WFOŚiG w Toruniu z programu EKO Strażak - zadanie do realizacji do końca października br.*)
5. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Suponinie – 146.370,00 zł (*zadanie wykonane, odbiór prac we wrześniu br*)
6. Wykonanie placu zabaw w Augustowie – 72.324,00 zł (*zadanie wykonane*)
7. Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu” – 320.374,22 zł. (*Pozyskano dofinansowanie z środków Unii Europejskiej, zadanie zrealizowane w br*)
8. Zagospodarowanie przestrzeni w Strzelcach Górnych część dz. 101/22 (*przy nowopowstającym obiekcie rekreacyjno-sportowym*) – 348.211,70 zł
(*Pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej, przeprowadzono przetarg celem wykonania Wykonawcy, który został unieważniony z powodu wysokich ofert cenowych, będziemy ogłaszać kolejny przetarg*).
9. Place zabaw - nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Dobrcz w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r.) – 323.305,50 zł (*Pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej, zadanie zrealizowane*)

10. Realizacja zadań projektowych:

Wykonano następujące dokumentacje projektowe:

- dokumentacja na remont dachu i termomodernizację budynku świetlicy w Wudzyńku – 19.680,00 zł
- projekt na strefę rekreacji w Dobrczu -3.813,00 zł
- projekt placu zabaw w Nekli (Zagospodarowanie części działki pod plac zabaw na dz. 10/11 obręb Nekla, gmina Dobrcz) –3.567,00 zł
- projekt na zagospodarowanie części działki pod siłownię zewnętrzną na dz. 3/33 obręb Trzęsacz, gmina Dobrcz - 3.567,00 zł

Wykonano dokumentacje projektowe i złożono wnioski o dofinansowanie na:

- modernizację placu zabaw przy świetlicy w Trzebieniu – projekt 3.567,00 zł,
- modernizację placu zabaw przy świetlicy w Wudzyńku - projekt 3.567,00 zł,
- modernizację placu zabaw przy świetlicy w Trzeciewcu -projekt 3.567,00 zł.

sporządziła Wanda Przybył
Kierownik Biura Inwestycji i Środowiska

Kierownik Biura Inwestycji
i Środowiska
Wanda Przybył

Andrzej Berdych
WÓJT GMINY DOBR CZ